

项目综合 - 任务 #4205

深圳市华韵电子科技股份有限公司 合同编号：OM-20211214-8

2021-12-17 13:49 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2021-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述			
收货地址：	新疆北屯市电力大厦北屯电力公司		
收货人：	叶工	电话：	13199942307
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

1	智慧机房主机	OMARA	OM-A6 T300	台	1
3	UPS检测模块	OMARA	定制	项	1
4	蓄电池监测模块接入	OMARA	定制	项	1
5	开关量16路采集接口扩展	OMARA	定制	项	1

历史记录

#1 - 2021-12-21 10:00 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2021-12-27 11:44 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-01-05 09:17 - 薛智垚

- 文件1、蓄电池7寸彩屏巡检仪上位机协议V1.0.doc 已添加

- 文件2、UPS通讯协议.doc 已添加

#4 - 2022-03-28 10:14 - 杜小栋

- 文件SM4906.def 已添加

- 文件A3-4906.asp 已添加

#5 - 2022-05-07 14:26 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#6 - 2022-05-20 09:37 - 杜小栋

- 文件已删除(SM4906.def)

#7 - 2022-05-20 09:37 - 杜小栋

- 文件已删除(A3-4906.asp)

#8 - 2022-05-20 09:40 - 杜小栋

- 文件SM4906.def 已添加

- 文件A3-4906.asp 已添加

- 文件A3-4906.js 已添加

ups 协议

#9 - 2022-06-29 10:38 - 杜小栋

- % 完成从10 变更为40

#10 - 2023-04-04 18:26 - 杜小栋

- % 完成从40 变更为70

蓄电池监测模块接入 未调试 其余完成

文件

1、蓄电池7寸彩屏巡检仪上位机协议V1.0.doc	413 KB	2022-01-05	薛智垚
2、UPS通讯协议.doc	356 KB	2022-01-05	薛智垚
SM4906.def	4.52 KB	2022-05-20	杜小栋
A3-4906.asp	8.08 KB	2022-05-20	杜小栋
A3-4906.js	6.78 KB	2022-05-20	杜小栋