

项目综合 - 任务 #4207

领航信息科技有限公司 合同编号：OM20211215-09 邓枢枫

2021-12-17 16:31 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量
1	智慧主机	OM-A6 X300	台 1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台 1
3	声光报警器	OM-D2	台 2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 2
5	漏水检测器	OM-LDA-B801	个 2
6	漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根 1
7	漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根 1
8	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个 2
9	门禁控制器	OM-ACC-A111	个 1
10	红外探测器	OM-ACC-A100	个 5
11	烟感探测器	OM-ACC-A101	个 3
12	继电器	JZX-22F(D)/2Z	个 1
13	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	个 1
14	视频检测模块	定制	套 1
<p>1. 付款方式：已支付</p> <p>2. 安装时间：待通知</p> <p>3. 技术方面：常规</p> <p>4. 发货地址：河南平顶山市新华区建设路蓝翰国际商务楼五楼北门 收货人：胡桂芳 18137583615</p>			

历史记录

#1 - 2021-12-27 11:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-02-21 09:49 - 邓枢枫

- 文件 平面图 - 04版本.dwg 已添加

#3 - 2022-04-11 10:29 - 王小京

- % 完成从10变更为30

#4 - 2022-07-20 09:39 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2022-08-03 10:20 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从30变更为40

#6 - 2022-08-08 10:42 - 王小京

- % 完成从40 变更为50

#7 - 2022-08-08 16:06 - 王小京

- % 完成从50 变更为80

#8 - 2022-08-08 16:20 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从王小京 变更为 邓枢枫

- % 完成从80 变更为100

门禁 3D图上传完成。设备调试完成。

#9 - 2022-08-26 09:31 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

平面图 - 04版本.dwg

83.3 KB

2022-02-21

邓枢枫