

项目综合 - 任务 #4219

云南朗易通信技术有限公司 云南财经学院 辛桂明

2021-12-23 13:44 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2021-12-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-01-23
指派给:	杜小栋	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
9	UPS检测模块	定制	套	1
10	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-12-23日发货

甲方提供的交货地址：	云南财经职业学院（云南省昆明市龙泉路408号）。
收货人：马官达	联系方式：15087191742

历史记录

#1 - 2021-12-27 11:18 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-12-29 11:47 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-02-16 16:29 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从10变更为70

常规已调试完成

#4 - 2022-05-07 14:27 - 杜小栋  
-% 完成从70 变更为90

精密空调 ups 暂未接入

#5 - 2022-05-20 10:51 - 杜小栋  
指导定制接入