

项目综合 - 任务 #4223

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20211227-50（张家口灾备银行）王丽红

2021-12-27 15:24 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	3	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	氢气传感器	OM-H2	台	2	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	10	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3	
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	3	
7	集中端配件	OM-CMP-AU	个	1	(232转换模块+串口线)
8	精密空调检测模块	定制	套	1	8台设备2个协议
9	UPS检测模块	定制	套	1	4台同协议，发4对串口头
10	蓄电池检测模块	定制	套	1	4台同协议
11	配电柜检测模块	定制	套	1	16台3个协议
12	恒温机检测模块	定制	套	1	1台1协议
13	门禁检测模块	定制	套	1	
14	视频检测模块	定制	套	1	
15	集中端	OM-CMP-10	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林
联系方式：15200015344

付款说明：未付款，先测试，12.31日前付款发出

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：待通知

历史记录

#1 - 2021-12-28 09:20 - 王丽红

付款说明：客户已付50%，项目完结请返回！

#2 - 2021-12-29 11:48 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2021-12-30 17:40 - 陆志毅

- % 完成 从 0 变更为 10

集中平台安装完成

#4 - 2022-01-04 10:37 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉!

#5 - 2022-03-23 09:54 - 王小京

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从 10 变更为 40

#6 - 2022-03-23 14:13 - 王小京

- % 完成从 40 变更为 70

主机0.16 蓄电池监测 (4) 调试正常。

主机0.18 温湿度 (10) 漏水 (3) 氢气 (2) 精密空调 (6) 恒湿机1 调试正常。

主机0.17 UPS (4) 配电协议1 协议2 调试正常。 列头柜协议调试正常。

#7 - 2022-03-30 17:03 - 王小京

- % 完成从 70 变更为 90

平台配置完成。

#8 - 2022-04-02 16:46 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从 90 变更为 100

设备调试完成。

新增：河北朝嵩科技有限公司 合同编号：20230216-16 (张家口灾备银行新增温湿度)

温湿度传感器	SM-T11-8801	个	
--------	-------------	---	--

温湿度地址设置：25

邮递地址：河北省张家口市万全区孔家庄镇建设路9号中国联通,靳西洋 17659986068

已付款，已发货

#9 - 2022-04-06 17:33 - 王小京

- 指派给从王小京变更为王丽红

#10 - 2022-05-09 15:29 - 王丽红

- 状态从服务中变更为完结