

项目综合 - 任务 #4233

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220104-51 张家口监狱 王丽红

2022-01-05 11:22 - 方翠婵

状态:	完结	开始日期:	2022-01-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1	YMK-A6-T100
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	中性
3	声光报警器	OM-D2	台	1	中性
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	中性
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	中性
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	中性
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1	中性
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	中性
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	中性
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	中性
11	UPS监控	定制	套	1	两台同一个协议
12	精密空调检测模块	定制	套	1	两台同一个协议

备注：

乙方在收到甲方全部货款后 1-7个工作日安排快递快递给甲方，运费由乙方承担。
甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林 联系方式：15200015344

包装说明：感传器中性不贴标，主机软件显示型号YMK-A6-T100

付款说明：已经付款

快递说明：常规

发货说明：2022.1.5.下班前

历史记录

#1 - 2022-02-09 13:48 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-02-11 15:36 - 王丽红

- 文件 张家口监狱-UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf 已添加

#3 - 2022-02-15 10:03 - 陆志毅

- 文件HF精密空调通讯协议.zip 已添加

#4 - 2022-02-15 15:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2022-02-15 17:01 - 陆志毅

- 文件UPS测试结果.txt 已添加

一台UPS调试接入完成，编号：790

#6 - 2022-02-16 11:30 - 王小京

- 状态从已发货变更为服务中

- %完成从10变更为100

设备调试完成。

#7 - 2022-02-24 11:23 - 王小京

- 指派给从王小京变更为王丽红

#8 - 2022-02-25 16:03 - 王丽红

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220225-25 新增中性APP 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	中性安卓版APP	定制	项	1	2台精密空调， 1台UPS

付款说明：已付款

安排尽快安排开发

#9 - 2022-03-07 13:34 - 陆志毅

- 文件#4233天津磐石张家口监狱-UPS、精密空调点表.docx 已添加

#10 - 2022-03-07 13:35 - 陆志毅

- 文件已删除(#4233天津磐石张家口监狱-UPS、精密空调点表.docx)

#11 - 2022-03-07 13:36 - 陆志毅

- 文件#4233河北朝嵩张家口监狱-UPS、精密空调点表.docx 已添加

#12 - 2022-04-24 17:01 - 王丽红

王丽红：该项目主机使用的X300主机，刷成T100的程序，悉知！

#13 - 2022-05-09 15:32 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

张家口监狱-UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf	758 KB	2022-02-11	王丽红
HF精密空调通讯协议.zip	96.8 KB	2022-02-15	陆志毅
UPS测试结果.txt	9.89 KB	2022-02-15	陆志毅
#4233河北朝高张家口监狱-UPS、精密空调点表.docx	17.1 KB	2022-03-07	陆志毅