

项目综合 - 任务 #4260

北京兆驰光电科技有限公司 合同编号：OM-20220216-1 （薛智垚）

2022-02-17 17:38 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2024-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时

描述			
收货地址：	内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区铁路友谊小区191楼2单元14室		
收货人：	张涛收	电话：	15148567318
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	中性		
快递说明：	顺丰		
备注：	硬件需要按照客户提供的型号贴， 不打LOGO，软件全部用成中性的。		

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	PE-HP20D	台	3
2	GSM短信报警模块	PE-RPM	台	3
3	温湿度传感器	PE-STHL	个	26
4	区域漏水检测器	PE-SUWL10	个	26
5	区域漏水检测电缆-5M	PE-SUWL10/5	根	26
6	蓄电池内阻检测模块	PE-BMS100	个	3
7	蓄电池内阻检测器	PE-BMS-12	个	198
8	霍尔电流传感器100I	PE-TS50	个	7
9	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	3
10	精密空调检测模块	定制	套	6
11	UPS检测模块	定制	套	3
12	视频检测模块	定制	套	1

子任务:	任务 # 5566: 北京宇光四达邮电工程技术有限公司 合同编号：OM-20240327-08 （薛智垚）【增补...	已发货
------	---	-----

历史记录

#1 - 2022-02-18 09:55 - 薛智垚

产品名称	我司型号	客户型号
------	------	------

智慧机房主机	FE-HP20D	OM-A6 T300
GSM短信报警模块	FE-RPM	OM-B3
温湿度传感器	FE-STHL	OM-TH-B801
区域漏水检测器	FE-SUWL10	OM-LDA-B801
区域漏水检测电缆-5M	FE-SUWL10S	OM-LDA-B601/5
蓄电池内阻检测模块	FE-BMS100	OM-BOD-1180
蓄电池内阻检测器	FE-BMS-12	OM-BOD-600B (检测电压、温度)
霍尔电流传感器100I	FE-TS50	OM-BAT-L601/100
OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	V1.0
精密空调检测模块	定制	定制
UPS检测模块	定制	定制
视频检测模块	定制	定制

#2 - 2022-02-21 09:32 - 玉绍涛

霍尔电流环地址：5-11

蓄电池管理模块地址：12

#3 - 2022-02-22 11:32 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2022-02-26 09:57 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2022-03-23 15:43 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#6 - 2022-04-19 15:21 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚

- % 完成从10变更为100

已完成

#7 - 2022-05-18 14:28 - 杜小栋

空调报警指导排查

#8 - 2024-09-09 17:40 - 杜小栋

主机异常反馈，已让客户联系商务

#9 - 2024-12-05 16:09 - 杜小栋

主机存在运行几天后死机问题