

项目综合 - 任务 #4261

伟乐视讯科技股份有限公司

合同编号：OM20220214-30 王丽红

2022-02-18 09:26 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-02-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	明火传感器	OM-MH01	台	2
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2

甲方提供的交货地址：惠州市三栋镇惠南产业园顺昌路1号-伟乐科技园（工厂仓库）  
收货人：魏美兰  
联系方式：13414588407

付款说明：已付款

包装说明：常规，外箱贴标有客户提供

快递说明:常规

发货说明：202.2.18

历史记录

#1 - 2022-02-18 09:46 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-02-21 16:51 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2022-02-24 09:41 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 10 变更为 30

#4 - 2022-02-24 10:05 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 王小京 变更为 王丽红

- % 完成 从 30 变更为 100

设备调试完成。

#5 - 2022-03-03 09:19 - 王丽红  
- 状态从 服务中 变更为 完结