

项目综合 - 任务 #4267

蚌埠网景网络工程有限公司 (合同编号: OM20220217-10) (蚌埠康复中心项目) (农能艺)

2022-02-19 09:31 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2022-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6-T100	台	1	OMT300柜下100型号
2	报警主机	OM-88	台	1	
3	温度感测器	OM-TH-8801	个	2	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电压互感器	OM-ACM-A200100	个	3	
6	配电监测器	OM-ACM-A801	个	5	
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1	
8	指纹识别刷卡一体机 (IC)	F7944+IC模块	个	1	
9	出门按钮	OM-ACC-A114	个	1	
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	5	
11	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1	
12	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	采集消防系统干接点信号
13	UPS检测模块	定制	套	1	
14	集中道	OM-CMP-10	套	1	含485串口服务器
15	视频检测模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

交货地址: 安徽省蚌埠市蚌山区宝龙广场电脑城B座4050网景公司 收货人: 胡秀亮 联系方式: 13956399886

历史记录

#1 - 2022-02-22 11:44 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-02-28 15:58 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2022-03-16 15:28 - 农能艺

- 文件EA900 G4 6-20k Modbus通信协议_RD (232&485) (1).pdf 已添加

#4 - 2022-05-16 09:38 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

#5 - 2022-05-16 17:08 - 王小京

指导客户安装设备

#6 - 2022-05-19 10:14 - 王小京

- % 完成 从 20 变更为 40

#7 - 2023-02-23 09:26 - 黄正梁

- 指派给 从 王小京 变更为 黄正梁

文件

EA900 G4 6-20k Modbus通信协议_RD (232&485) (1).pdf

392 KB

2022-03-16

农能艺