

项目综合 - 任务 #4268

北京国信祥云科技有限公司 合同编号：OM20220221-5 辛桂明

2022-02-21 10:25 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-03-21
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
8	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
11	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
12	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
14	门磁	OM-ACC-A110	个	1
15	UPS检测模块	定制	套	1
16	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-2-21日发货

甲方提供的交货地址：北京市西城区西直门外南路2号  
收货人：王永涛  
联系方式：13311026876

历史记录

#1 - 2022-02-21 10:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-02-23 09:21 - 王小京

- % 完成从10变更为30

#3 - 2022-02-24 10:41 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-03-01 11:32 - 王小京

- %完成从30变更为50

#5 - 2022-04-01 17:15 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从50变更为60

#6 - 2022-04-01 17:15 - 王小京

指导安装设备等。

#7 - 2022-04-11 09:20 - 辛桂明

- 文件DME优化YDN23协议(V1.62).pdf已添加

- 文件梦幻城堡C6\_20KS通讯协议中文版.pdf已添加

#8 - 2022-04-12 14:58 - 王小京

- %完成从60变更为90

#9 - 2022-04-12 17:29 - 王小京

剩余UPS需调试

#10 - 2022-04-13 09:48 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从王小京变更为辛桂明

- %完成从90变更为100

设备调试完成。

#11 - 2022-05-12 11:05 - 辛桂明

- 状态从服务中变更为完结

## 文件

梦幻城堡C6_20KS通讯协议中文版.pdf	221 KB	2022-04-11	辛桂明
DME优化YDN23协议(V1.62).pdf	330 KB	2022-04-11	辛桂明