

项目综合 - 任务 #4298

陕西合众鹏辉智能科技有限公司 商南聚利村镇银行 合同编号：OM20220309-9 辛桂明

2022-03-11 15:48 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-04-05
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器 开口	OM-ACM-A200/100	个	3
6	漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

货款3.12支付

按常规发货

2022-3-12日发货

甲方提供的交货地址：	陕西省商南县南大街北段（商南聚利村镇银行）		
收货人：	孟薇	联系方式：	18329979098

历史记录

#1 - 2022-03-14 10:38 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-03-14 10:55 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-03-21 08:25 - 辛桂明

签合同的时候，答应给客户免费接入消防干接点，请予以配合接入

#4 - 2022-03-22 14:46 - 王小京

- 状态从已发货变更为服务中

- 指派给从王小京变更为辛桂明

- % 完成从10变更为100

设备调试完成。

#5 - 2022-03-24 15:52 - 辛桂明

- 状态从 *服务中* 变更为 *完结*