

项目综合 - 任务 #4311

广西博新科技有限公司 合同编号：OM20220316-20 王丽红

2022-03-17 13:55 - 方翠婵

状态:	完结	开始日期:	2022-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	2
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	2
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	2
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	4
	精密空调检测模块	定制	2
	UPS检测模块	定制	2

1. 交货方式：已付款

2. 发货时间：2022年3月17日下班前

3.技术方面：常规

4.收货地址：广西贺州市八步区贺州大道485号贺州市烟草局 陈西军 19914878904

历史记录

#1 - 2022-03-18 11:55 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧变更为陆志毅
- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-03-24 10:06 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-05-11 14:52 - 陆志毅

UPS调试，协议错误待确认

#4 - 2022-05-11 17:15 - 陆志毅

艾默生精密空调已经接入

#5 - 2022-05-12 09:05 - 陆志毅

- 文件 艾默生PEX【9键通讯协议】.zip 已添加

#6 - 2022-05-25 15:36 - 陆志毅

- 文件 www.rar 已添加

X500主机二级页面无法显示，升级www，已解决

#7 - 2022-05-25 16:29 - 陆志毅

- 文件 类模块UPS Modbus监控协议 (YTR3330).pdf 已添加

现场新UPS协议

#8 - 2022-05-26 08:55 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#9 - 2022-09-07 15:01 - 陆志毅

- 文件 A3-4696.asp 已添加
- 文件 A3-4696.js 已添加
- 文件 SM4696.def 已添加
- 文件 WRWF-1201-04_中小功率UPS上位机Modbus监控协议_004_20210420(1).pdf 已添加

新UPS已经接入完成

#10 - 2022-10-08 15:55 - 陆志毅

- 文件 精密空调UCO-L01-08通讯协议V1.00.xlsx 已添加
- 文件 新建文本文档.txt 已添加

精密空调已测试

#11 - 2022-10-09 09:48 - 陆志毅

- 文件SM4932.rar 已添加

沃康精密空调返回数据带有同步头，将def文件改成crc=0已解决，接入完成

20140110 SM2056精密空调远程升级，完善告警信息内容，短信报警器已对接完成。

#12 - 2023-07-31 16:37 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 王丽红

- % 完成从 10 变更为 100

#13 - 2023-08-02 09:05 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

艾默生PEX【9键通讯协议】.zip	1.52 MB	2022-05-12	陆志毅
www.rar	2.24 KB	2022-05-25	陆志毅
类模块UPS Modbus监控协议 (YTR3330).pdf	948 KB	2022-05-25	陆志毅
A3-4696.js	4.03 KB	2022-09-07	陆志毅
SM4696.def	2.94 KB	2022-09-07	陆志毅
A3-4696.asp	6.18 KB	2022-09-07	陆志毅
WRWF-1201-04_中小功率UPS上位机Modbus监控协议_004_20210420(1).pdf	65 MB	2022-09-07	陆志毅
精密空调UCO-L01-08通讯协议V1.00.xlsx	53.1 KB	2022-10-08	陆志毅
新建文本文档.txt	1.75 KB	2022-10-08	陆志毅
SM4932.rar	2.99 KB	2022-10-09	陆志毅