

项目综合 - 任务 #4312

浙江众骏电力科技有限公司 (合同编号 : OM20220314-11 , OM20220318-11 )

2022-03-18 15:02 - 薛智垚

状态:	新建	开始日期:	2022-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-04-12
指派给:	王慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.20 小时

描述

配电站所智能辅助监控系统合作伙伴专供方案 (浙江版本) 单套

设备类

序号	类别	设备名称	品牌	型号	单位	数量	备注
1	机柜	智能辅助系统专用 监控屏柜	OMAR A		台	1	机柜的尺寸 : 2260*800*800
2	通信	交换机	华为		台	1	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP
3	智辅系统	居配所智能辅助监 控系统主机	OMAR A		台	1	
4		居配所智能辅助监 控系统	OMAR A		套	1	
5	智辅操作 平台	8寸触摸屏	OMAR A		个	1	
6		组态系统软件	OMAR A		套	1	
7	配电	交转直双电源切换 装置	OMAR A		个	1	
8		机架式配电盘	OMAR A		个	1	包含所有交、直流空开等
9	配套传感 器	有害气体指示灯	OMAR A		套	1	
10		抽拉式显示器	OMAR A		台	1	
11		单门门禁控制器	OMAR A		台	1	
12		指纹密码一体机	OMAR A		个	1	
13		出门按钮	OMAR A		个	1	
14		单门磁力锁	OMAR A		个	1	
15		声光报警器	OMAR A		个	1	
16		网络半球摄像机	海康威 视		台	2	
17		硬盘录像机	海康威 视		台	1	8路 NVR
18		硬盘	希捷		台	2	3T
19		双鉴探测器 (壁挂 )	OMAR A		个	2	
20	温湿度传感器	OMAR A		个	2		
21	烟雾传感器	OMAR A		个	2		
22	六氟化硫传感器	OMAR A		个	2		
23	区域漏水控制器	OMAR A		个	2		

24	区域漏水检测绳-5M	OMAR A		个	2	
25	电缆测温传感器	OMAR A		个	2	
26	电缆测温集中器	OMAR A		个	1	
27	水位传感器	OMAR A		个	1	

备注：两份合同设备清单一样共10套，第一份合同5套待给出地址正常发出，第二份合同5套留在工厂备为库存

付款说明：两份清单已付30%货款，

发货日期：4月12日

发货地址：待定

### 历史记录

#1 - 2023-01-06 10:13 - 陆志毅

屏柜设备告警和故障指导配置处理