

项目综合 - 任务 #4314

武汉瑞熠系统工程有限公司 自贡武警支队 合同编号：OM20220310-3 辛桂明

2022-03-21 14:51 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-04-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	2
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
8	门磁	OM-ACC-A110	个	10
9	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
10	UPS检测模块	定制	套	1
11	精密空调检测模块	定制	套	2
12	手机APP	OM-APP	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022年3月21日发货

甲方提供的交货地址：四川省自贡武警支队

收货人：王鑫

联系方式：18627942502

历史记录

#1 - 2022-03-21 14:53 - 辛桂明

- 主题从 武汉瑞熠系统工程有限公司 自贡武警支队 合同编号：OM20211014-5 辛桂明 变更为 武汉瑞熠系统工程有限公司 自贡武警支队 合同编号：OM20220310-3 辛桂明

#2 - 2022-03-23 11:09 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-03-24 10:08 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2022-03-25 08:51 - 辛桂明

- 文件IDU空调协议20190410 (肖来军设计深蓝控制器版).xls 已添加

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议(V3.0)YMK33系列集中旁路-2020-08-05.pdf 已添加

#5 - 2022-04-08 10:37 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#6 - 2022-04-19 14:16 - 陆志毅

- %完成从0变更为20

安装接线指导

#7 - 2022-04-24 13:34 - 陆志毅

现场为屏蔽机房，报警主机和声光报警器安装在机房外，报警主机通过232转TCP模块接入主机。

#8 - 2022-07-08 14:13 - 陆志毅

设备接线指导

#9 - 2022-07-11 14:43 - 陆志毅

设备安装完毕

#10 - 2022-07-13 17:32 - 陆志毅

UPS已接入，编号：791-0

#11 - 2022-07-15 10:22 - 陆志毅

- 文件A3-4929.asp 已添加

- 文件A3-4929.js 已添加

- 文件SM4929.def 已添加

2台精密空调已接入，编号：4929

#12 - 2022-07-15 10:26 - 陆志毅

- 文件SL1309定频监控协议20190303.pdf 已添加

- %完成从20变更为80

精密空调协议已这份为准，SL1309定频监控协议20190303

#13 - 2022-07-26 08:55 - 陆志毅

设备说明书已整理发给客户

#14 - 2022-08-09 11:27 - 陆志毅

- 文件任务#4314 APP测点汇总.docx 已添加

APP测点已整理完成

#15 - 2022-08-10 10:14 - 陆志毅

- 文件已删除(任务#4314 APP测点汇总.docx)

#16 - 2022-08-10 10:14 - 陆志毅

- 文件 任务#4314 APP测点汇总.docx 已添加

#17 - 2022-08-25 09:14 - 陆志毅

APP调试完毕，短信报警功能已按照客户要求配置完毕

#18 - 2022-11-14 14:31 - 陆志毅

- 文件 图片文档221114 142439.pdf 已添加

#19 - 2022-11-14 17:10 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 辛桂明

- % 完成从 80 变更为 100

#20 - 2022-11-21 10:50 - 陆志毅

- 文件 武汉瑞熠.rar 已添加

#21 - 2022-12-15 16:41 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

IDU空调协议20190410 (肖来军设计深蓝控制器版).xls	54.5 KB	2022-03-25	辛桂明
KSTAR UPS MODBUS协议(V3.0)YMK33系列集中旁路-2020-08-05.pdf	1.32 MB	2022-03-25	辛桂明
A3-4929.asp	4.71 KB	2022-07-15	陆志毅
A3-4929.js	1.33 KB	2022-07-15	陆志毅
SM4929.def	1.06 KB	2022-07-15	陆志毅
SL1309定频监控协议20190303.pdf	67.4 KB	2022-07-15	陆志毅
任务 #4314 APP测点汇总.docx	17.2 KB	2022-08-10	陆志毅
图片文档 221114 142439.pdf	289 KB	2022-11-14	陆志毅
武汉瑞熠.rar	1.33 MB	2022-11-21	陆志毅