

项目综合 - 任务 #4326

北京兴天通电讯科技有限公司 合同编号：OM20220325-02 邓枢枫（沙河某部装备机报房附属设施综合整修项目）

2022-03-28 10:27 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2022-03-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	串口服务器	OM-A6-X500	台	3	智能机房主机
2	声光报警器	OM-D2	台	2	
3	温度传感器	OM-TH-8801	个	15	显示屏：24英寸
4	三相电量监测仪	OM-ACM-A811	个	10	三相电量仪
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	30	
6	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1	
7	水浸传感器	OM-LDA-8801	个	5	区域漏水检测器
8	水浸线	OM-LDA-8801/S	根	5	区域漏水检测电缆-5M
9	红外探测器	OM-ACC-A100	个	5	
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	15	
11	精密空调检测模块	定制	套	1	接9台精密空调
12	UPS检测模块	定制	套	3	
13	集中端	定制	套	1	

- 付款方式：需支付90%发货，收到货一个星期后支付10%
- 发货时间：收到款后第二天安排发货
- 技术方面：1、按照上面的品名名称贴 2、温度度来自产的款 3、到时管理平台软件权限，搭建平台的时候先问我。
- 发货地址：天津市北辰区青光镇联东U谷101栋 庞树康 18132338666

历史记录

#1 - 2022-03-31 11:26 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-04-22 15:31 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-05-11 16:05 - 陆志毅

设备安装接线指导

#4 - 2022-07-07 17:50 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

声光报警器已指导接线安装

#5 - 2022-07-18 11:51 - 邓枢枫

- 文件 原机房空调协议-定频风冷水冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver05(2020.07.14).pdf 已添加
- 文件 新增空调协议-特种空调通讯协议20210705-YDT v2.2.docx 已添加
- 文件 配电室配电柜协议-多功能说明书.pdf 已添加

UPS 接入改成配电柜智能电表接入，这个新楼现场没有UPS 要接入，所以这个项目的 UPS协议不需要开发

#6 - 2022-07-19 16:33 - 邓枢枫

- 文件 AMC100交流双面上上传地址表.xls 已添加

#7 - 2022-07-27 10:08 - 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	4	
2	消防接入		个	2	接入消防干接点信号
3	智能电表接入	定制	套	7	两款协议

#8 - 2022-08-02 08:53 - 陆志毅

已出差现场调试，继续跟进中

#9 - 2022-08-05 09:57 - 陆志毅

- 文件 任务#4326+电表采集数据与实际不符，返回数据格式有误+20220805.rar 已添加

sscomx测试数据没有问题，OMDemo1测试时，返回数据格式有时候错误，数据有时能和现场数据对应，有时采集的数据不对，需研发协助，是否是主机芯片兼容性问题

#10 - 2022-08-05 16:55 - 邓枢枫

增加内容

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	精密列头柜检测模块	定制	套	1	2个列头柜
2	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	

发货地址：北京市海淀区上庄镇北玉河村502号 孙杰鹏 13256390202

#11 - 2022-08-10 08:59 - 陆志毅

- 文件 列头柜.zip 已添加

列头柜已升级接入

#12 - 2022-08-10 16:44 - 张群瑞

- 文件 电表frame.txt 已添加

#9楼 点表采集数据异常问题：

- 1、请检查设备接线、与配置。建议主机单独接入点表设备进行测试；
- 2、测试数据记录显示回传数据校验码不对，建议联系厂家咨询；

#13 - 2022-08-15 09:48 - 邓枢枫

新增需求：北京兴天通电讯科技有限公司 合同编号：OM20220803-08

序号	品名	型号	单位	数量	
1		3D界面图轮巡	定制	项	1
2		网络电话语音盒接入费用	定制	项	1
3		网络电话语音盒	OM-B6	个	1

1. 付款方式：已付70%，系统升级前支付剩下的30%

2. 发货时间：

3. 技术方面：常规

4. 发货地址：北京市海淀区上庄镇北玉河村502号 孙杰鹏 13256390202

## 文件

原机房空调协议-定频风冷水冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver05(20220401B4).pdf	2022-07-18	邓枢枫
新增空调协议-特种空调通讯协议20210705-YDT v2.2.docx	57.4 KB 2022-07-18	邓枢枫
配电室配电柜协议-多功能说明书.pdf	894 KB 2022-07-18	邓枢枫
AMC100交流双面上传地址表.xls	1.53 MB 2022-07-19	邓枢枫
任务 #4326+电表采集数据与实际不符，返回数据格式有误+20220805.rar	22.2 MB 2022-08-05	陆志毅
列头柜.zip	324 KB 2022-08-10	陆志毅
电表frame.txt	1.09 KB 2022-08-10	张群瑞