

项目综合 - 任务 #4327

持一（北京）科技有限公司（合同编号：OM20220325-13）（北京市海淀区中关村科学城空天产业园超计算机房）（农能艺）

2022-03-29 09:45 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2022-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
6	区域漏水检测电视-5M	OM-LDA-B801/5	根	2	
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
8	精密空调检测模块	定制	套	2	
9	UPS检测模块	定制	套	2	
10	3D扫描	OM-3D	套	1	
11	手机APP	V1.0	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快速说明：常规

发货日期：2022-03-31 前

交货地址：待定

历史记录

#1 - 2022-03-29 17:36 - 玉绍涛

- 描述 已更新。

X500注意C2.asp页面，二级页面会有bug

#2 - 2022-03-30 16:19 - 农能艺

客户已经付清款项。

#3 - 2022-03-31 11:27 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2022-04-14 10:07 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

#5 - 2022-04-14 10:17 - 黄正梁

- 文件 设备底座定位图.dwg 已添加

需要画一张3D效果图

#6 - 2022-04-22 15:23 - 黄正梁

- 文件 SM772-1-text.rar 已添加

- 文件 UPS问题现象.png 已添加

- 文件 高频塔式6-20K-232协议.docx 已添加

- 文件 监控协议【CRV CW PEH PEX4 PEX4S (SDC4) CRV4 CRV4S (CRV4 SDC) LPC DME2-I (Modbus-N)】(1).zip 已添加

主机是X500主机，UPS接入过程中发现以下问题：设备可以通讯上，当时主机界面显示的数值没有对应匹配上（数据错位采集问题），A相输入电压没有进行处理。日志已取回

#7 - 2022-04-22 17:10 - 黄正梁

现场还剩下以下设备未调试：

- 1、报警器需要办理一张电话卡才能调试
- 2、UPS需要修改后台文件
- 3、手机APP需要把主机IP映射到外网上才能调试

#8 - 2022-04-22 17:24 - 黄正梁

- 文件 二级页面无内容显示问题.rar 已添加

- % 完成 从0 变更为80

另外X500主机接入设备后，启动SU，左边菜单栏，除了烟雾监测，其他设备的二级页面都没有内容显示，日志已取回，请知悉！

#9 - 2022-04-29 17:20 - 张群瑞

1、x500主机二级页面显示问题升级文件已经上传至钉盘；

2、钉盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4327

持一（北京）科技有限公司（合同编号：OM20220325-13）（北京市海淀区中关村科学城空天产业园超算机房）（农能艺）

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#10 - 2022-05-05 08:56 - 黄正梁

UPS数据显示错位问题，经定位该UPS的协议与型号772-1的协议不一致，需要重新开发，请知悉！

#11 - 2022-06-17 09:41 - 张群瑞

- 1. x500主机ups协议接入问题处理升级文件已经上传至网盘；
- 2. 网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022#4327 特一（北京）科技有限公司（合同编号：OM20220325-13）（北京市海淀区中关村科学城空天产业园融慧机房）（农能艺）
- 3. 参考“readme.txt”说明；
- 4. 请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#12 - 2022-06-22 09:03 - 黄正梁

与预约客户升级调试，等客户有时间，再远程调试，请知悉！

#13 - 2022-06-23 17:45 - 黄正梁

- 文件#4627-UPS 二级页面问题-text.rar 已添加
- 状态从 调试中 变更为 服务中
- % 完成 从 80 变更为 100

UPS数据处理问题以及三级页面无设备信息问题已升级解决

调试日志已上传，请知悉！

#14 - 2022-07-04 09:59 - 黄正梁

- 指派给从 黄正梁 变更为 农能艺

已指派

文件

设备底座定位图.dwg	84.4 KB	2022-04-14	黄正梁
SM772-1-text.rar	2.01 MB	2022-04-22	黄正梁
UPS问题现象.png	304 KB	2022-04-22	黄正梁
高频塔式6-20K-232协议.docx	32.8 KB	2022-04-22	黄正梁
监控协议【CRV CW PEH PEX4 PEX4S (SDC4) CRV4 CRV4S (CRV4.5D05) LPC DM221-4M2dbus-N)】(1).zip	4.51 MB	2022-04-22	黄正梁
二级页面无内容显示问题.rar	16 MB	2022-04-22	黄正梁
#4627-UPS 二级页面问题-text.rar	2.24 MB	2022-06-23	黄正梁