

项目综合 - 任务 #4332

浙江众骏电力科技有限公司 合同编号：OM20220330-05

2022-03-31 11:25 - 薛智垚

状态:	新建	开始日期:	2022-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-04-25
指派给:	王慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

配电站所智能辅助监控系统合作伙伴专供方案（浙江版本）单套

设备类

序号	类别	设备名称	品牌	型号	单位	数量	备注
1	机柜	智能辅助系统专用 监控屏柜	OMAR A		台	1	机柜的尺寸：2260*800*800
2	通信	交换机	华为		台	1	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP
3	智辅系统	居配所智能辅助监 控系统主机	OMAR A		台	1	
4		居配所智能辅助监 控系统	OMAR A		套	1	
5	智辅操作 平台	8寸触摸屏	OMAR A		个	1	
6		组态系统软件	OMAR A		套	1	
7	配电	交转直双电源切换 装置	OMAR A		个	1	
8		机架式配电盘	OMAR A		个	1	包含所有交、直流空开等
9	配套传感 器	有害气体指示灯	OMAR A		套	1	
10		抽拉式显示器	OMAR A		台	1	
11		单门门禁控制器	OMAR A		台	1	
12		指纹密码一体机	OMAR A		个	1	
13		出门按钮	OMAR A		个	1	
14		单门磁力锁	OMAR A		个	1	
15		声光报警器	OMAR A		个	1	
16		网络半球摄像机	海康威 视		台	2	
17		硬盘录像机	海康威 视		台	1	8路 NVR
18		硬盘	希捷		台	2	3T
19		双鉴探测器（壁挂 ）	OMAR A		个	2	
20		温湿度传感器	OMAR A		个	2	
21		烟雾传感器	OMAR A		个	2	
22	六氟化硫传感器	OMAR A		个	2		
23	区域漏水控制器	OMAR A		个	2		

24	区域漏水检测绳-5M	OMAR A		个	2	
25	电缆测温传感器	OMAR A		个	2	
26	电缆测温集中器	OMAR A		个	1	
27	水位传感器	OMAR A		个	1	

备注：

本次众骏采购11套设备放在工厂备为库存，待给出发货时间地址后再发出。

付款说明：已付30%首款

发货日期：2022年4月25日

历史记录

#1 - 2022-06-22 08:27 - 玉绍涛

- 文件 和盛.rar 已添加

和盛T300A及动环屏升级文件

#2 - 2022-08-08 09:18 - 陆志毅

指导设备安装接线

#3 - 2022-08-29 14:30 - 陆志毅

现场视频指导KVM激活配置，现场反应的问题有KVM键盘自动输入的问题，之前已和厂家沟通，需寄回换板。现场一共5台，3台出现这种问题。

文件

和盛.rar	40.1 MB	2022-06-22	玉绍涛
--------	---------	------------	-----