

## 项目综合 - 任务 #4333

北京天诚腾达电子技术有限公司 ( 合同编号 : OM20220329-05 ) ( 北京国网总部机房 ) ( 农能艺 )

2022-03-31 11:54 - 农能艺

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 调试中 | 开始日期:   | 2022-03-31 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 农能艺 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |

**描述**

| 序号 | 品名        | 型号        | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-----------|-----------|----|----|----|
| 1  | 智慧机房主机    | OM-KC-S60 | 台  | 1  |    |
| 2  | GSM短信拨号模块 | OM-S3     | 台  | 1  |    |
| 3  | UPS电源模块   | 定制        | 套  | 1  |    |

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2022-03-31

交货地址: 北京市中关村科技园大厦A座608室 崔行洋 13611112913

## 历史记录

#1 - 2022-04-09 10:28 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

#2 - 2022-04-09 10:28 - 黄正梁

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#3 - 2022-05-07 14:45 - 杜小栋

- 指派给从黄正梁变更为杜小栋

- % 完成从0变更为50

#4 - 2022-05-18 14:06 - 杜小栋

- % 完成从50变更为90

安装完成 待调试

#5 - 2022-08-24 17:23 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- % 完成从90变更为100

已完成