

项目综合 - 任务 #4334

智瞻科技股份有限公司 合同编号：ZZCG-20220324-NNMS 邓枢枫
(国网黑龙江电力双鸭山供电公司宝清县电业局有限公司-客户服务中心信息机房建设项目)

2022-03-31 14:53 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2022-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.80 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6-X300	台	1	综合数据采集器
2	温度传感器	OM-TH-8801	个	2	
3	配电监测器	OM-ACM-A801	个	1	开关状态监测模块
4	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	

- 付款方式：已支付
- 发货时间：4月1日 下班前
- 技术方面：常规，名称是黏备注的名称
- 发货地址：国网黑龙江电力双鸭山供电公司宝清县电业局有限公司 蒋工 18746916182

历史记录

#1 - 2022-04-26 13:53 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-11-01 11:56 - 陆志毅

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

- % 完成从 0 变更为 10

设备安装接线指导

#3 - 2022-11-01 14:54 - 邓枢枫

新增合同编号：ZZCG-20221101-NNMS

序号	品名	型号	单位	数量
1	GBM短信报警模块	OM-B3	台	1

发货地址：国网黑龙江电力双鸭山供电公司宝清县电业局有限公司 蒋工 18746916182

#4 - 2022-11-01 17:42 - 陆志毅

设备接线指导

#5 - 2022-11-01 17:42 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#6 - 2022-11-07 17:15 - 陆志毅

配电检测器安装接线指导

#7 - 2023-06-07 18:33 - 陆志毅

设备调试指导, 配电检测接线指导, 短信报警器使用指导

#8 - 2024-07-31 17:55 - 陆志毅

客户反馈报警短信收不到, 已指导初步排查。

#9 - 2024-08-01 18:19 - 李凯健

短信报警器调试完成

#10 - 2024-08-02 18:05 - 李凯健

告警配置指导

#11 - 2024-09-04 18:46 - 李凯健

告警配置指导, 设备使用指导