

项目综合 - 任务 #4336

厦门万安智能有限公司 成都瑞鑫字节跳动项目 合同编号：OM20220324-9 辛桂明

2022-04-02 09:27 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-04-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	4
2	机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901	个	4
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	4

合同已签
货款已支付
按常规发货
2022-4-2日发货

甲方提供的交货地址：四川省成都市瑞鑫时代大厦B座16F（成都瑞鑫时代中心四期扩租项目）
收货人：何炬 联系方式：13568948416

历史记录

#1 - 2022-04-07 23:18 - 陆志毅

- 状态从新建变更为调试中
- 指派给从王慧变更为陆志毅
- % 完成从0变更为10

设备安装指导

#2 - 2022-04-24 15:14 - 陆志毅

- 状态从调试中变更为服务中
- 指派给从陆志毅变更为辛桂明
- % 完成从10变更为100

#3 - 2022-05-12 11:05 - 辛桂明

- 状态从服务中变更为完结