

项目综合 - 任务 #4344

成都恒立方科技有限公司 合同编号：OM20220408-09 （农能艺）

2022-04-09 13:40 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2022-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6-X300	台	1
2	温度传感器	OM-TH-8801	个	9
3	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	6
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-8801/5	根	6
5	风速传感器	OM-ACC-A213	个	1

历史记录

#1 - 2022-04-09 14:40 - 玉绍涛

- 描述 已更新。

风速地址 10，我无开发好的协议，未上传。

#2 - 2022-04-26 13:56 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2022-05-03 15:59 - 农能艺

- 状态从 已发货 变更为 已到货

退回4个温度传感器，已经走售后入库。

#4 - 2022-05-11 09:23 - 黄正梁

- 状态从 已到货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 40

项目处于安装状态，尚未安排调试，请知悉！

#5 - 2022-05-16 16:30 - 农能艺

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	温度传感器	OM-TH-8801	个	4	
2	六氟化硫传感器	OM-ACC-A706	台	3	SFG系统单独使用，不集成
3	报警控制主机	OM-H375	台	1	
4	声光报警器	OM-K7	个	1	SFG主机配套

付款说明：已付款

包装说明：按上述型号粘标

发货日期：2022/5/21

发货说明：本次发货注意把上次退回仓库的4个温度传感器一同给客户邮寄过去

交货地址：成都市锦江区静沙南路18号沙河中心A座406 收货人：钟玉 联系方式：18919674671

#6 - 2022-05-23 16:32 - 玉绍涛

- 文件 RS-GAS-100 气体报警控制器用户手册.doc 已添加

#7 - 2022-05-25 18:51 - 黄正梁

设备调试

#8 - 2022-06-02 11:14 - 农能芝

- 文件 气体报警控制器用户手册（485协议）.doc 已添加

FS6报警主机协议已经上传

#9 - 2022-06-08 17:36 - 黄正梁

风速传感器已接入完毕，请知悉！

#10 - 2022-06-12 21:49 - 黄正梁

- % 完成从 40 变更为 70

第一次所发的设备目前已调试完毕，请知悉！

#11 - 2023-02-20 19:20 - 黄正梁

控制器碎屏，已联系客户处理，跟进

文件

RS-GAS-100气体报警控制器用户手册.doc	1.88 MB	2022-05-23	玉绍涛
气体报警控制器用户手册（485协议）.doc	1.6 MB	2022-06-02	农能芝