

项目综合 - 任务 #4345

杭州图南电子股份有限公司 合同编号：OM20220325-05

2022-04-11 09:46 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2022-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-04-13
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.40 小时
<b>描述</b>			
智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
明火传感器	OM-ZW-G1B	个	2
<b>备注：</b>			
已付全款			
发货时间4月13日			
发货需要一个电子回执单（客户收到货后在发货清单上签名拍照回传即可）			

历史记录

#1 - 2022-04-15 08:59 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-04-26 13:56 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-22 17:04 - 陆志毅

设备安装接线指导

#4 - 2023-04-24 17:12 - 陆志毅

明火指导接在主机的烟感口，备用口接漏水

#5 - 2023-04-25 18:31 - 陆志毅

明火远程接入，漏水接主机后面的端口