

项目综合 - 任务 #4359

四川汇智睿杰科技有限公司 都匀市公安局 合同编号：OM20220418-8 辛桂明

2022-04-21 09:44 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-05-25
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	8
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
9	氧气传感器	OM-O2	个	4
10	精密空调检测模块	定制	套	2
11	UPS检测模块	定制	套	1
12	静态3D	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，首页3D图

2022-4-22日发货

甲方提供的交货地址：贵州省都匀市公安局

收货人：许金河

联系方式13960723203

1、发货的时候，在外箱上注明”机房动环监控设备“，每个箱上外都箱一张；

历史记录

#1 - 2022-04-22 16:52 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-04-26 13:58 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-05-07 14:30 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-05-16 15:37 - 杜小栋

短信猫 不接 不停地发送 指令 导致采集时间严重拉长 最后会导致死机

#5 - 2022-05-16 15:44 - 杜小栋

- 文件 A3-4630.asp 已添加

- 文件 A3-4630.js 已添加

- 文件 SM4630.def 已添加

氧气开发文件

#6 - 2022-05-18 13:55 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成 从 10 变更为 100

已完成

#7 - 2022-09-08 09:08 - 辛桂明

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

GBU33200-X UPS通讯协议.docx	82.6 KB	2022-04-21	辛桂明
485 精密空调 监控相关说明-2020.1.15.pptx	73.8 MB	2022-04-21	辛桂明
A3-4630.js	429 Bytes	2022-05-16	杜小栋
A3-4630.asp	2.98 KB	2022-05-16	杜小栋
SM4630.def	482 Bytes	2022-05-16	杜小栋