

项目综合 - 任务 #4362

伟乐视讯科技股份有限公司 合同编号：OM20220420-30 王丽红

2022-04-22 09:16 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	3
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	6
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	6
5	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6

甲方提供的交货地址：惠州市三栋镇惠南产业园顺昌路1号-伟乐科技园（工厂仓库）

收货人：魏美兰

联系方式：13414588407

付款说明：已付款

包装说明：外箱贴标客户提供，分六箱

快递说明：顺丰

发货说明：2022.04.22今日发货

历史记录

#1 - 2022-04-22 16:52 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-04-26 13:59 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-10-18 09:44 - 王小京

- 状态从已发货变更为服务中

- % 完成从0变更为100

设备正常，项目完成。

#4 - 2022-11-03 16:30 - 王小京

- 指派给从王小京变更为王丽红

#5 - 2022-11-28 16:40 - 王丽红

- 描述已更新。

- 状态从服务中变更为完结