

项目综合 - 任务 #4369

大连东展时代科技有限公司 合同编号：OM20220425-09（农能艺）

2022-04-25 15:13 - 彭冲

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 服务中 | 开始日期: | 2022-04-25 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 农能艺 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
|----|--------------|-----------------|----|----|
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 台 | 1 |
| 2 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 |
| 3 | 温度探头传感器 | OM-TH-8801 | 个 | 4 |
| 4 | 三相电表 | OM-ACM-A801 | 个 | 1 |
| 5 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 |
| 6 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-8801 | 个 | 4 |
| 7 | 区域漏水检测电话-10M | OM-LDA-8801/10 | 根 | 4 |
| 8 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 4 |
| 9 | 门磁 | OM-ACC-A110 | 个 | 1 |
| 7 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 3 |
| 8 | 精密空调监测模块 | 定制 | 套 | 2 |
| 9 | 视频监控模块 | 定制 | 套 | 1 |

发货地址：辽宁省大连市甘井子区软件园路8-6号软件园B1号

孙开鹏

13084170400

历史记录

#1 - 2022-04-26 14:00 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-04-26 15:55 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-04-26 16:25 - 彭冲

- 文件DME3000协议.zip已添加

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf已添加

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YDC33&HIP3300补充说明.pdf已添加

- 文件新power通讯协议XY0200V120.pdf已添加

#4 - 2022-04-28 14:50 - 彭冲

发货地址：辽宁省大连市甘井子区软件园路8-6号软件园B1号

孙开鹏

13084170040

#5 - 2022-05-05 10:32 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

#6 - 2022-05-07 15:01 - 王小京

- % 完成从 20 变更为 90

常规及精密空调调试完成。

#7 - 2022-05-11 14:16 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

视频、UPS调试完成。

#8 - 2022-05-13 15:32 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 农能艺

- % 完成从 90 变更为 100

设备调试完成。

#9 - 2022-07-19 12:12 - 王小京

客户设备报警上下限整理发送

文件

| | | | |
|---|---------|------------|----|
| KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf | 266 KB | 2022-04-26 | 彭冲 |
| KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YDC33&HIP3300补充说明.pdf | 101 KB | 2022-04-26 | 彭冲 |
| 新repower通讯协议XY0200V120.pdf | 151 KB | 2022-04-26 | 彭冲 |
| DME3000协议.zip | 2.36 MB | 2022-04-26 | 彭冲 |