

## 项目综合 - 任务 #4375

广西南宁哈锐网络科技有限公司 浦北项目 合同编号：OM20220425-7 辛桂明

2022-04-27 14:00 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-05-30
指派给:	黄正梁	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

### 描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
10	人脸指纹门禁一体机	KT-R09	个	1
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
13	门磁	OM-ACC-A110	个	1
14	UPS检测模块	定制	套	1
15	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-4-27日发货

甲方提供的交货地址：广西钦州市浦北县金浦大道开发投资大厦2楼

收货人：韦基伟

联系方式：18878042659

### 历史记录

#1 - 2022-04-28 10:50 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-04-29 16:33 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

- % 完成从 0 变更为 10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-05-11 09:20 - 黄正梁  
- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-05-11 09:21 - 黄正梁  
- % 完成从10变更为20

已跟现场工人联系上，目前处于安装状态，请知悉！

#5 - 2022-07-05 18:07 - 黄正梁  
- % 完成从20变更为30

门禁调试指导，已完成

#6 - 2022-08-04 17:52 - 陆志毅  
门禁授权调试，已完成