

## 项目综合 - 任务 #4378

安徽盛世航明科技有限公司 (合同编号 : OM20220506-11) (安徽宿松农商行) (农能艺)

2022-05-06 12:38 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2022-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.20 小时

### 描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-AS-T300	台	1	
2	报警主机	OM-BS	台	1	含电话/语音/短信报警
3	温湿度传感器	OM-TH-S801	个	8	
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
7	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B801/15	根	2	
8	四门门禁控制器	OM-ACC-A113	个	1	
9	人脸指纹识别一体机	KT-R09	个	3	
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3	
11	ID卡	OM-ACC-A119	张	10	
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	2	
13	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1	
14	红外探测器	OM-ACC-A100	个	3	
15	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	
16	会议(视频)系统设备	RS-ZF-ETH	个	1	
17	精密空调检测模块	OM-AC-NY	套	2	
18	UPS检测模块	OM-UPS-NY	套	2	
19	视频监控模块	OM-SP-NY	套	1	
20	发电机检测模块	OM-FD-NY	套	1	

付款说明: 未付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 待定

交货地址: 待定

注: 先联系技术人员指导客户综合布线

### 历史记录

#1 - 2022-05-06 13:45 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2022-05-06 13:53 - 农能艺

16路采集模块用于采集消防控制室干接点信号;

会议系统设备指的是视频会议, 8个摄像头, 4个接像机, 另外4个接到我们监控主机里。

#3 - 2022-05-10 10:20 - 农能艺

客户已付款，安排备货。

#4 - 2022-05-11 09:20 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为20

目前该项目处于布线安装状态，视频字符叠加器，经测试，当接入温湿度传感器时，槽位二的湿度采集不上数据，用485转USB监听指令，设备也没有发送指令出来。请知悉！

#5 - 2022-05-12 17:30 - 农能艺

交货地址：安徽省安庆市宿松县孚玉西路641号农村商业银行 杨安健 15855607258

#6 - 2022-07-05 18:00 - 黄正梁

设备安装跟进中

#7 - 2022-07-21 09:48 - 陆志毅

门禁接线指导

#8 - 2022-07-25 09:07 - 陆志毅

门禁导入用户信息指导

#9 - 2022-08-02 17:53 - 陆志毅

门禁授权调试完成，客户还要求指纹机接入网络，进行用户信息共享，UPS数据错误已处理，报警主机调试完成。

#10 - 2022-08-03 16:04 - 陆志毅

- 文件 任务#4378+报警主机B5同时无法发送多条告警短信+20220803.rar 已添加

主机同时出现多条告警信息时，报警主机B5无法发送短信，一条都无法发出。

#11 - 2022-08-17 11:10 - 张群瑞

1、未发送告警短信问题升级文件已经上传至网盘；

2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/ #4378 安徽盛世航明科技有限公司(合同编号：OM20220506-11)(安徽宿松农商行)(农能艺)

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#12 - 2022-08-23 14:13 - 黄正梁

- % 完成从20变更为90

经升级测试目前功能正常，由于电话卡欠费，所以暂时无法提取正常数据的日志，跟进中

#13 - 2023-02-17 18:58 - 黄正梁

市电监测被误删，添加指导

## 文件

---

任务 #4378+报警主机B5同时无法发送多条告警短信+20220803.rar	891 KB	2022-08-03	陆志毅
--	--------	------------	-----