

## 项目综合 - 任务 #4399

问天鼎讯量子科技（无锡）有限公司 合同编号：OM20220512-08  
邓枢枫（蒲城清洁能源化工有限责任公司数字档案馆管理系统建设项目）

2022-05-16 16:55 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

### 描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	发T300主机，贴T100型号
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4	
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4	每套包含有10米漏水绳
4	门禁系统	OM-ACC-A111	项	1	包含（1个单门门禁控制器，1个读卡器，10张IC卡，1个双门磁力锁
5	红外三鉴探测器	OM-ACC-A100T	个	2	
6	除湿机检测模块	OM-CS-F1	套	1	
7	视频检测模块	OM-SP-F1	套	1	
8	集中端	OM-CMP-10	套	1	

1. 付款方式：已交付
2. 发货时间：5月17日下午前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：陕西省渭南市蒲城县 渭北煤化工产业园蒲城清洁能源化工有限责任公司，梅品梁，13152068118

### 历史记录

#1 - 2022-05-19 13:47 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-05-21 10:20 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-07-22 15:59 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从10变更为40

#4 - 2022-07-22 16:04 - 王小京

调试常规设备完成

#5 - 2022-07-25 10:16 - 王小京

- 文件 恒湿一体机（触摸屏与计算机通讯协议）(1).doc 已添加

#6 - 2022-09-08 17:37 - 王小京

- % 完成从40变更为50

#7 - 2022-09-09 14:14 - 陆志毅

集中平台已经安装，常规设备配置完毕

#8 - 2022-09-09 15:15 - 陆志毅

5个摄像头接入主机、平台完成，IP：111-115

#9 - 2022-09-09 16:20 - 陆志毅

门禁已接入，升级完门禁文件之后，主机DI出现故障问题

漏水偶尔告警，经现场确认，现场有漏电现象

#10 - 2022-09-09 16:41 - 陆志毅

现场主机型号为：T300A

#11 - 2022-09-09 17:31 - 陆志毅

- 文件T300aDI故障处理.rar 已添加

主机DI设备故障已处理，升级文件已解决

#12 - 2022-09-15 17:15 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 90

远程测试除湿机协议 需开发

#13 - 2022-09-19 14:23 - 王小京

- 文件SM4931.rar 已添加

协议开发完成，剩余恒湿机未调试 其余完成。

#14 - 2022-09-23 15:58 - 王小京

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

- 指派给 从 王小京 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 90 变更为 100

恒湿机调试正常 上传平台正常。项目调试完成。

#15 - 2022-09-26 10:17 - 邓枢枫

- 状态 从 服务中 变更为 完结

## 文件

恒湿一体机（触摸屏与计算机通讯协议）(1).doc	118 KB	2022-07-25	王小京
T300aDI故障处理.rar	1.21 MB	2022-09-09	陆志毅
SM4931.rar	2.73 KB	2022-09-19	王小京