

项目综合 - 任务 #4411

重庆昭桦电子科技有限公司 合同编号：OM20220519-10 辛桂明

2022-05-20 09:06 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-06-09
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-5-20日发货

甲方提供的交货地址：重庆市渝北区龙头寺招商花园城锦园

收货人：李总

联系方式：15213133330

历史记录

#1 - 2022-05-21 09:41 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王丽红

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-05-21 10:22 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-05-23 11:14 - 王慧

- 指派给从王丽红变更为王小京

#4 - 2022-08-16 14:33 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为80

#5 - 2022-09-08 11:15 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从王小京变更为辛桂明

- % 完成从80变更为100

#6 - 2022-09-19 16:53 - 辛桂明
- 状态从 服务中 变更为 完结