

项目综合 - 任务 #4448

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220613-50（张北法院大数据） 王丽红

2022-06-13 18:00 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	OM-A6 T100	台	1	
2	服务器	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温度传感器模块	OM-TH-8801	个	1	
5	配电柜	OM-ACCM-4801	个	1	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	2	
7	区域漏水检测器-5M	OM-LDA-8801S	台	2	
8	报警探测器	OM-ACC-A101	个	1	
9	漏	OM-ACC-A110	个	1	
10	精密空调控制模块	定制	台	1	
11	UPS控制模块	定制	台	1	
12	蓄电池控制模块	定制	台	1	20212815

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市桥西区新石中路1号华融国际3-4-301
联系人：马二群 联系方式：15200193344

付款说明：已付50%，完结返回！

包装说明：主机贴标OM-A6 T100，其他常规

快递说明：常规

发货说明：2022.6.14

历史记录

#1 - 2022-06-15 13:47 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-06-17 10:56 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-07-26 09:30 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为30

#4 - 2022-07-26 16:50 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- % 完成 从 30 变更为 100

该项目所有设备调试完成。

#5 - 2022-07-26 17:45 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为 王丽红

#6 - 2022-08-12 16:21 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结