

项目综合 - 任务 #4450

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220614-50 （唐山住建局环境监）王丽红

2022-06-14 11:30 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-06-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	OM-A6 T100	台	1	品牌: OM-A6 T100
2	服务器	OM-85	台	1	
3	声光报警器	OM-G2	台	1	
4	温度变送器	OM-TM-8801	个	1	
5	配电柜	OM-ACCM-4801	个	1	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	1	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-8801-5	米	1	
8	报警探测器	OM-ACC-A101	个	1	
9	精密空调控制模块	定制	套	3	
10	PI控制模块	定制	套	1	
11	蓄电池控制模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新乐路4号华融里3-301
联系人：马二林 联系方式：1520011354

付款说明：已付50%，完结返回！

包装说明：主机贴标OM-A6 T100，其他常规

快递说明：常规

发货说明：2022.6.14

注意：精密空调协议暂定为三台三个协议，如果现在只有一个协议，后续再抵消至其他项目上。

历史记录

#1 - 2022-06-15 13:59 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧 变更为王小京
- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-06-17 10:56 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为已发货

#3 - 2022-06-20 15:08 - 王小京

- 状态从已发货 变更为调试中
- % 完成从10 变更为30

#4 - 2022-06-21 12:01 - 王小京

- % 完成 从 30 变更为 90

剩余一台精密空调通讯卡需要厂家修改。其余设备调试完成。

#5 - 2022-09-15 11:48 - 王小京

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

- 指派给 从 王小京 变更为 王丽红

- % 完成 从 90 变更为 100

设备调试完成

主机X500已升级，配置上了操作日志查询的选项功能。

#6 - 2022-11-01 11:16 - 王丽红

- 状态 从 服务中 变更为 完结