

项目综合 - 任务 #4455

内蒙古元乙科技有限责任公司 合同编号：OM20220615-20 王丽红

2022-06-16 16:56 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2022-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-A8 X300	台		
2	服务器	DM-B5	台		
3	声光报警器	DM-D2	台		
4	温度报警传感器	DM-TH-SB01	个		
5	三相电表	DM-ACM-A801	个		
6	精密电流互感器	DM-ACM-A300/100	个		
7	区域漏电流探测器	DM-LDA-SB01	个		
8	区域漏电流探测器-5M	DM-LDA-SB01/5	套		
9	四门门控控制器	DM-ACC-A113	个		
10	壁挂式刷卡一体机 (IC)	TP-M4HC-0001	个		
11	刷卡器	DM-ACC-A118	个		
12	IC卡	DM-ACC-A120	套	40	
13	刷卡门磁力锁	DM-ACC-A123	个		
14	报警探测器	DM-ACC-A101	个		
15	电源开关10V/5A	BS-15-12	个		
16	精密空调控制模块	定制	套		
17	UPS控制模块	定制	套		
18	报警控制模块	定制	套		

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2022.6.18（所有货物一起发，四门控制器已提交外购）

历史记录

#1 - 2022-06-17 10:59 - 王丽红

- 描述 已更新。

蒙古包头市九原区轩和商务楼3号底店正西方向130米包头市九原区人

甲方联系人：黄骏

甲方联系电话：13190750821

备注：发货清单不留我们公司信息

#2 - 2022-06-18 08:41 - 王慧
- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉!

#3 - 2022-06-18 09:36 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-05-09 17:53 - 杜小栋
- 文件通用UPS-MODBUS通讯.pdf已添加
- %完成从0变更为10

UPS协议

#5 - 2023-05-23 17:24 - 杜小栋
指导安装

#6 - 2023-05-24 19:49 - 杜小栋
- 文件ups.zip已添加

ups开发文件

#7 - 2023-05-26 16:27 - 杜小栋
剩余ups

#8 - 2023-06-07 16:39 - 杜小栋
视频问题指导

文件

通用UPS-MODBUS通讯.pdf	181 KB	2023-05-09	杜小栋
ups.zip	173 KB	2023-05-24	杜小栋