

项目综合 - 任务 #4491

大连鸿纪贸易有限公司 合同编号：OM20220615-7 辛桂明

2022-07-02 09:18 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-07-31
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	2
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
9	视频检测模块	定制	套	1
10	UPS检测模块	定制	套	2
11	精密空调检测模块	定制	套	2
12	门磁接入		套	1
13	两年质保费用		项	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-7-2日发货

甲方提供的交货地址：辽宁省大连市瓦房店市滨海公路太平湾办公楼
收货人：许本强 联系方式：15566669162

历史记录

#1 - 2022-07-04 16:14 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-07-07 15:21 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-02-21 10:47 - 辛桂明

- 主题从大连鸿纪贸易有限公司 合同编号：OM20220615-7 变更为大连鸿纪贸易有限公司 合同编号：OM20220615-7 辛桂明

#4 - 2023-03-13 18:01 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

