

项目综合 - 任务 #4492

北京安自达科技有限公司 曹妃甸出入境边防检查站 合同编号：OM20220628-10 辛桂明

2022-07-02 09:20 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-07-31
指派给:	杜小栋	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
10	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	1
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
12	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
13	单门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
15	UPS检测模块	定制	套	1
16	视频检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-7-2日发货

甲方提供的交货地址：河北省唐山市曹妃甸工业区三加曹妃甸出入境边防检查站

收货人：王军

联系方式：13321133350

历史记录

#1 - 2022-07-04 16:16 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-07-07 15:21 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-07-20 16:47 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-07-22 14:56 - 杜小栋

- % 完成从0变更为50

常规已完成

#5 - 2022-08-08 09:43 - 杜小栋

- % 完成从50变更为80

#6 - 2022-09-28 16:58 - 杜小栋

- % 完成从80变更为90

#7 - 2022-11-16 17:02 - 杜小栋

指导门禁问题

#8 - 2023-11-16 18:02 - 杜小栋

漏水告警指导排查