

项目综合 - 任务 #4504

润建股份有限公司 钦州项目 合同编号：WZXHCG22062803 1963 辛桂明

2022-07-11 10:13 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-08-11
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.70 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
10	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	1
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
13	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
15	4路NVR	DS-7804NB-K1	个	1
16	红外半球摄像机	DS-2CD3326DWD-I	个	2
17	监控专用硬盘	4T	个	1
18	摄像头电源适配器		个	2
19	24寸显示器	24寸	个	1
20	UPS检测模块	定制	套	1
21	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

个人担保先发货，客户在走流程

按常规发货

2022-7-11日先把能发的发给客户

甲方提供的交货地址：广西钦州市钦北区大岭路旧物资局大院（润建股份有限公司）
收货人：杨前华
联系方式：18977705552

历史记录

#1 - 2022-07-11 10:18 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-07-16 11:44 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-07-25 10:10 - 陆志毅
报警器B5指导安装接线

#4 - 2023-04-17 16:13 - 陆志毅
- 状态从已发货变更为服务中
- 指派给从陆志毅变更为辛桂明
- %完成从0变更为100

门禁新增用户远程调试

此项目现场已验收。

#5 - 2023-04-19 11:22 - 辛桂明
- 状态从服务中变更为完结