

项目综合 - 任务 #4522

四川开潭科技有限公司 合同编号：OM20220718-20 五套 王丽红

2022-07-18 10:09 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2024-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.30 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量 备注
1	智慧机房主机	OM-K2-S60	台 5
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 35
3	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个 5
3	电源开关12V/3A	LRS-35-12	个 5
甲方提供的交货地址：成都市双流区龙桥路6号宗申塞纳维129栋11楼			
收货人：田海燕			
联系方式：18280443346			
付款说明：已付款			
包装说明：常规			
快递说明：常规			
发货日期：2022.07.19（发票随货）			
子任务:			已发货
任务 # 5662: 四川开潭科技有限公司 合同编号：OM20240606-60 （任务 #4522替换主机处理...			

历史记录

#1 - 2022-07-18 10:14 - 王丽红

- 主题从 四川开潭科技有限公司 合同编号：OM20220718-20 四套 王丽红 变更为 四川开潭科技有限公司 合同编号：OM20220718-20 五套 王丽红

- 描述已更新。

上面设备，先均分配置，实际情况按现场进行即可

#2 - 2022-07-18 16:00 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-07-19 08:55 - 王丽红

注意，快递发顺丰

#4 - 2022-07-20 09:05 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#5 - 2022-07-22 14:38 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 10 变更为 80

5台主机升级LOGO修改等。

#6 - 2022-09-21 13:57 - 王丽红

四川开潭科技有限公司 合同编号：OM20220921-20 (换货30个温湿度) 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量	备注
	温湿度传感器	OM-TM-8801	个		地址设置：16-25

甲方提供的交货地址：江苏南京市秦淮区双桥门1号白下高新区内288
联系人：韩俊杰 联系方式：13825186299

付款说明：已付款

包装说明：分三箱，每箱分别地址设置为16-25.一箱10个。

快递说明：顺丰

发货说明：2022.9.21

#7 - 2022-09-27 18:19 - 王小京

- % 完成从80 变更为90

MODBUS TCP处理升级

#8 - 2022-11-04 15:35 - 王小京

处理温湿度通讯故障问题

#9 - 2022-11-10 10:03 - 王丽红

四川开潭科技有限公司 合同编号：OM20221110-20 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量	备注
	温湿度传感器	OM-ACC-A101	个		

甲方提供的交货地址：成都市双流区龙桥路2号新中泰国际129栋11楼
联系人：田海英 联系方式：15228443346

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2022.11.10（发票随货发）

#10 - 2023-02-24 09:06 - 李凯健

- 指派给从王小京 变更为 李凯健

#11 - 2024-05-20 10:09 - 王丽红

- 文件 漏洞扫描问题统计表0510-监控主机（公开）.xlsx 已添加

主机发现漏洞，详细说明如下表

#12 - 2024-05-29 16:42 - om 经理1

建议先按 patch-ssh打开关闭 方式升级，并更改为默认关闭方式。

#13 - 2024-06-04 18:35 - 李凯健

客户提供的扫描软件部署完成，待扫描

#14 - 2024-06-05 18:30 - 李凯健

软件漏洞扫描完成，让客户发回旧主机升级

#15 - 2024-07-15 11:46 - 玉绍涛

售后两台S60已重新刷机，升级patch-ssh打开关闭文件，IP地址已改为原IP：

30.158.20.235

30.158.30.240

登录密码已经还原为空

## 文件

漏洞扫描问题统计表0510-监控主机（公开）.xlsx

22.3 KB

2024-05-20

王丽红