

项目综合 - 任务 #4529

唐山圣迪网络科技有限公司 合同编号：OM20220720-20（唐山市天然气有限公司信息机房）王丽红

2022-07-20 16:51 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
	服务器主机	DM-A2 X300	台		
	服务器	DM-S5	台		
	服务器硬盘	DM-D2	台		
	温度传感器	DM-TH-8801	个		
	区域漏水检测器	DM-LDA-8801	个		
	区域漏水检测电话-DM	DM-LDA-8801/5	部		
	区域漏水检测电话-DM	DM-LDA-8801/30	部		
	精密空调控制模块	定制	部		
	IP网络控制模块	定制	部		

甲方资料的交货地址：唐山开平北区金源信商务中心3号楼A-311号

联系人：刘强 联系方式：18632055550

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2022.07.21

历史记录

#1 - 2022-07-21 10:08 - 王丽红

- 描述 已更新。

备注：发票随货

#2 - 2022-07-22 14:17 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-07-26 08:54 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2022-08-11 13:44 - 王丽红

- 文件DME3000协议.zip 已添加

- 文件GP-MASTER中文通讯协议.pdf 已添加

精密空调，UPS协议已上传！悉知！

#5 - 2022-08-22 16:30 - 杜小栋
- 状态从 已发货 变更为 调试中

#6 - 2022-08-29 17:06 - 杜小栋
- % 完成从 0 变更为 20

#7 - 2022-09-13 17:20 - 杜小栋
- % 完成从 20 变更为 50

#8 - 2022-09-14 17:07 - 杜小栋
- 指派给从 杜小栋 变更为 王丽红
- % 完成从 50 变更为 100

已完成

#9 - 2022-11-01 11:16 - 王丽红
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

GP-MASTER中文通讯协议.pdf	109 KB	2022-08-11	王丽红
DME3000协议.zip	2.45 MB	2022-08-11	王丽红