

项目综合 - 任务 #4538

江苏小笨猴智能科技有限公司 合同编号：OM20220722-09 （薛智垚）

2022-07-25 14:22 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2022-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.10 小时

描述

收货地址：	江苏省扬州市邗江区文昌西路525号星耀天地商务中心11号楼一楼（江苏小笨猴）
-------	--

收货人：	刘刚	电话：	13365232244
------	----	-----	-------------

付款说明：	已付款/分期
-------	--------

包装说明：	常规
-------	----

快递说明：	常规
-------	----

备注：	
-----	--

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	1
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
10	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2
11	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
12	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	2
13	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
15	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
16	UPS检测模块		套	1
17	视频检测模块		套	1

## 历史记录

---

#1 - 2022-07-28 09:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-07-28 10:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-08-04 16:57 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-08-12 16:41 - 杜小栋

- %完成从0变更为10

#5 - 2022-08-15 16:58 - 杜小栋

剩余ups其余完成

#6 - 2022-10-28 13:43 - 杜小栋

升级3d图

#7 - 2022-11-09 16:43 - 杜小栋

调试ups

#8 - 2022-11-10 15:45 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智堇

- %完成从10变更为100

已完成

#9 - 2023-01-09 10:39 - 薛智堇

客户现场需要微信报警，请技术工程师帮客户做微信报警功能升级

#10 - 2023-01-09 16:40 - 杜小栋

已升级微信报警功能

#11 - 2023-11-02 10:36 - 杜小栋

- 文件江苏省扬州中学sql注入(1).docx已添加

客户反应主机系统存在漏洞

## 文件

---

江苏省扬州中学sql注入(1).docx

83.6 KB

2023-11-02

杜小栋