

项目综合 - 任务 #4549

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220802-50（广安大街财富大厦）王丽红

2022-08-03 09:14 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-08-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1	贴标OM-A6 T300
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
10	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	个	6	
11	精密空调检测模块	定制	套	1	
12	UPS检测模块	定制	套	6	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
 收货人：马二林
 联系方式：15200015344

付款说明：已付50%，完结返回！
 包装说明：主机软硬件贴标T300，其他常规
 快递说明：常规
 发货说明：常规

历史记录

- #1 - 2022-08-08 11:16 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货
- #2 - 2022-08-11 09:38 - 王慧
- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从0变更为10
- 王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！
- #3 - 2022-08-15 09:27 - 王丽红
- 文件广安大街财富大厦空调ups通信协议.rar已添加
- 描述已更新。

#4 - 2022-08-24 10:43 - 王小京
- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从10 变更为50

#5 - 2022-08-24 14:53 - 王丽红
河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220824-24 （财富大厦新增485转换模块）王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
	800W TCP/IP通信转换器	DM-ACC-A108	个	1

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新石南路34-301
联系人：马二林 联系方式：15200193844

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2022.08.24

#6 - 2022-08-24 16:50 - 王小京
- % 完成从50 变更为90

剩余科华UPS已配置好，现场485转TCP未到。

其余设备调试完成。

#7 - 2022-09-13 14:01 - 王小京
界面修改

#8 - 2022-09-27 18:05 - 王小京
主机数据库有问题 无法添加设备 需远程处理

#9 - 2022-09-28 14:45 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- % 完成 从 90 变更为 100

设备处理好 项目调试完成。

#10 - 2022-10-08 14:51 - 王小京
- 指派给从王小京 变更为 王丽红

#11 - 2022-11-01 11:14 - 王丽红
- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

广安大街 财富大厦 空调 ups通信协议.rar	1.34 MB	2022-08-15	王丽红
--------------------------	---------	------------	-----