

项目综合 - 任务 #4551

湖南君策科技有限公司 (合同编号: OM20220802-01) (四川乐山电厂机房) (农能艺)

2022-08-03 15:15 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2022-08-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.70 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	温度探测器	OM-T1H-B801	个	2	
3	大气压探测器	OM-ACC-A508	台	2	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 外购产品到货后一同发货

交货地址: 湖南省长沙市开福区秋月路君悦壹楼11-3 张平 1661980966

历史记录

#1 - 2022-08-11 17:21 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-12-26 10:01 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

- % 完成从 0 变更为 50

设备调试指导

#3 - 2022-12-26 10:46 - 陆志毅

远程调试已完成, 客户计划推送数据到第三方平台

#4 - 2023-02-20 09:38 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 农能艺

- % 完成从 50 变更为 100

#5 - 2023-04-24 15:10 - 农能艺

序号	品名	型号	数量	备注
1	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	2	

2	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B60/10	2	
---	--------------	---------------	---	--

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2023-04-24

交货地址：湖南省长沙市望城区桥林路和润园三期8栋 收货人：李煜 联系方式：15973193335

备注：新增2套漏水球入

#6 - 2023-05-09 16:43 - 农能艺

序号	品名	型号	单位	备注
1	精密空调检测模块	定制	个	

付款说明：已付款

备注：协议开发是要注意：可实现空调远程开关机和温度调节。

#7 - 2023-05-09 17:29 - 农能艺

- 文件 科士达精密空调MT3.0用户手册(2).pdf 已添加

精密空调协议已上传。

#8 - 2023-05-12 09:00 - 陆志毅

- 文件 测试记录.rar 已添加

现场客户已经测试协议，待开发，开机控制指令为FFFF

#9 - 2023-05-17 13:52 - 陆志毅

- 文件SM4936.rar 已添加

协议开发完成，待升级测试

#10 - 2023-05-30 11:30 - 陆志毅

精密空调协议升级接入完成，出现温湿度的设定框大小不一致的情况，待处理

1685415939700623.png

#11 - 2023-05-31 09:52 - 张群瑞

控制接口使用参考：“[任务 #1895: 通用协议接入 记录 - 智慧机房 V2.0 - OMARA 项目&任务&需求&反馈](#)”中的“[温度设置按钮更新+网络连接+清除Modbus1.rar](#)”

#12 - 2023-06-06 14:49 - 陆志毅

- 文件style.css 已添加

- 文件A3-4936.asp 已添加

- 文件A3-4936.js 已添加

- 文件SM4936.def 已添加

框框大小不一致的情况升级style.css可以解决，需要清理浏览器缓存，现场要求增加一部分告警测点，已处理完成

文件

科士达精密空调MT3.0用户手册(2).pdf	4.79 MB	2023-05-09	农能芝
测试记录.rar	2.5 MB	2023-05-12	陆志毅
SM4936.rar	4.24 KB	2023-05-17	陆志毅
style.css	1.98 KB	2023-06-06	陆志毅
A3-4936.asp	10.2 KB	2023-06-06	陆志毅
A3-4936.js	4.93 KB	2023-06-06	陆志毅
SM4936.def	2.85 KB	2023-06-06	陆志毅