

项目综合 - 任务 #4560

辽宁华夏天通科技股份有限公司 (合同编号: OM20220804-05) (沈阳三九数据中心机房改造) (农能艺)

2022-08-05 14:11 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2022-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1	
2	服务器	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-C2	台	1	
4	温度感传器	OM-TH-SB01	个	2	
5	三相电量仪	OM-ACM-A301	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-BB01	个	2	
8	区域漏水检测电缆-3M	OM-LDA-BB01/S	根	2	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
10	精密空调控制模块	OM-AC-NY	套	2	
11	UPS控制模块	OM-UPS-NY	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快速说明: 常规

发货日期: 2022-8-5

交货地址: 辽宁省沈阳市和平区三好街99甲5号百脑汇2105室 收货人: 刘松玉 联系方式: 1884252116

历史记录

#1 - 2022-08-11 09:48 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2022-08-11 17:22 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-10-24 17:35 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-11-01 16:52 - 杜小栋

测试空调协议, 需开发

#5 - 2022-11-03 15:44 - 杜小栋

- 文件1\_HAC02M2新型基站空调通信协议-V1.0.pdf 已添加

#6 - 2022-11-03 15:45 - 杜小栋  
- 文件 精密空调开发文件.zip 已添加

#7 - 2022-11-03 15:45 - 杜小栋  
- 文件 备份.zip 已添加

#8 - 2022-11-03 15:46 - 杜小栋  
- 指派给从杜小栋变更为农能艺  
- % 完成从0变更为100

已完成

#9 - 2023-03-22 17:46 - 杜小栋  
处理主机无法登录问题

### 文件

1_HAC02M2新型基站空调通信协议-V1.0.pdf	278 KB	2022-11-03	杜小栋
精密空调开发文件.zip	222 KB	2022-11-03	杜小栋
备份.zip	240 KB	2022-11-03	杜小栋