

项目综合 - 任务 #4566

郑州嘉通电子有限公司 合同编号：OM20220719-08 邓枢枫（开封鲜风生活超市）

2022-08-08 15:02 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.40 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
8	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	1
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
11	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
13	精密空调检测模块	定制	套	1
14	UPS检测模块	定制	套	1
15	视频检测模块	定制	套	1

- 1. 付款方式：已交付
- 2. 发货时间：8月9日下午前
- 3. 技术方面：常规
- 4. 发货地址：开封市龙亭区陇海二路与开封鲜风生活超市 仓储 胡冰 15836027319

历史记录

- #1 - 2022-08-10 08:55 - 邓枢枫
 - 文件 3C3PRORS232通讯协议.7z 已添加
- #2 - 2022-08-10 08:58 - 邓枢枫
 - 文件 海瑞弗拓荒者系列3监控协议--2014.doc 已添加
- #3 - 2022-08-11 09:28 - 王慧
 - 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目指导调试，请知悉！
- #4 - 2022-08-11 17:23 - 方翠婵
 - 状态从新建变更为已发货
- #5 - 2022-08-23 14:08 - 黄正梁
 - 状态从已发货变更为调试中
 - % 完成从0变更为20

设备安装调试，跟进中

#6 - 2022-08-26 17:37 - 黄正梁

- % 完成从 20 变更为 60

该项目剩余定制项尚未调试，请知悉！

#7 - 2022-08-29 09:26 - 黄正梁

精密空调查询到对应编号2069-0，尚未接入调试

UPS：786-1

#8 - 2022-09-07 17:32 - 黄正梁

空调已经接入完成，编号2069-0

#9 - 2022-09-20 17:51 - 黄正梁

公众号调试，已完成

#10 - 2022-09-30 16:00 - 黄正梁

- 描述已更新。

- % 完成从 60 变更为 90

UPS已经调试完成，型号786-1，A3文件数据处理有点问题，已经修改

门禁远程开门有延迟，计划以老版门禁接入方式接入，X200主机。

#11 - 2022-11-17 16:24 - 黄正梁

烟感历史数据全告警，实时正常问题，已解决，修改2304.js的DO1和DO2的，报警代表值。

主机外网地址公网地址：222.89.191.174，端口：9999

FTP端口：9998

#12 - 2022-11-18 09:49 - 黄正梁

- 文件 A3-786.js 已添加

- 文件 A3-2069.js 已添加

UPS以及精密空调历史数据查询不支持问题，已解决

开发JS文件解决，请知悉

#13 - 2022-12-03 15:55 - 黄正梁

UPS电池电压历史数据查询单位错误问题处理，已解决

#14 - 2022-12-05 11:00 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 邓枢枫

- % 完成从 90 变更为 100

项目完成，请知悉！

20230131

常规调试(0.3H)

市电断电未报警问题处理

20230607 (1H)

1、设备报警配置处理 已完成

2、公众号调试 跟进中

20230608 问题描述：

该项目配有公众号报警功能，开启omAppPost之后，系统界面点击有卡顿现象，设备的更新时间一直停留在某个时间点，没有刷新 主机账号密码：
Adminxianfeng@ct

解决方案：#4720 按照该项目处理

20230619 0.5H

设备报警配置指导

#15 - 2022-12-07 15:16 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

3C3PRORS232通讯协议.7z	607 KB	2022-08-10	邓枢枫
海瑞弗拓荒者系列3监控协议--2014.doc	357 KB	2022-08-10	邓枢枫
A3-786.js	3.47 KB	2022-11-18	黄正梁
A3-2069.js	1.48 KB	2022-11-18	黄正梁