

## 项目综合 - 任务 #4576

李龙彪 合同编号：OM20220812-01 邓枢枫

2022-08-12 13:37 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-08-12																													
优先级:	普通	计划完成日期:																														
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%																													
类别:		预期时间:	0.00 小时																													
目标版本:		耗时:	0.00 小时																													
<b>描述</b>																																
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td>智慧机房主机</td><td>OM-A6 X300</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>温湿度传感器</td><td>OM-TH-B801</td><td>个</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>区域漏水检测器</td><td>OM-LDA-B801</td><td>个</td><td>7</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>区域漏水检测电缆-10M</td><td>OM-LDA-B601/10</td><td>根</td><td>7</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1		智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	2		温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	3		区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	7	4		区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	7
序号	品名	型号	单位	数量																												
1		智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1																											
2		温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2																											
3		区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	7																											
4		区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	7																											
<small>1. 付款方式: 已交付 2. 发货时间: 8月12日 下班前 3. 技术方面: 常规 4. 发货地址: 广东东莞市长安镇郊野公园西门前50米特留实战训练基地 黄金辉 1802562559</small>																																

## 历史记录

#1 - 2022-08-15 13:47 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-08-16 09:13 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2022-09-05 16:36 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2022-09-05 17:08 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成 从 0 变更为 100

设备已经接入完成, 客户预留两个漏水备用 (16、17), 请知悉!

#5 - 2022-09-13 18:03 - 黄正梁

- 指派给从 黄正梁 变更为 邓枢枫

#6 - 2022-09-15 09:59 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结