

项目综合 - 任务 #4577

北京世纪先锋科技有限公司 合同编号：OM20220812-06 邓枢枫

2022-08-12 17:11 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
9	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	接入消防系统
10	精密空调检测模块	定制	套	1	
11	UPS检测模块	定制	套	1	
12	3D界面图	OM-3D	张	1	

- 1. 付款方式：已支付
- 2. 发货时间：8月19日 下班前
- 3. 技术方案：常规
- 4. 发货地址：北京市西城区月坛南路26号院1037房间 王成 155 5550 8808

历史记录

#1 - 2022-08-15 13:47 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-08-16 09:15 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-08-24 16:42 - 邓枢枫

- 文件 07-CyberMate DX (6kW-20kW) 系列机房专用空调-Modbus通信协议-V20190612.pdf 已添加

#4 - 2022-08-26 16:56 - 邓枢枫

新增的需求

序号	品名	型号	单位	数量
1	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
2	视频检测模块	OM-SP-F1	套	1

发货地址：北京市西城区月坛南路26号院1037房间 王成 155 5550 8808

#5 - 2023-02-22 16:35 - 杜小栋
- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从0变更为10

剩余ups 消防门禁 3d 其余完成

#6 - 2023-02-23 15:38 - 杜小栋
指导消防接线

#7 - 2023-02-23 17:38 - 邓枢枫
- 文件3D效果图.png 已添加

#8 - 2023-02-24 16:41 - 杜小栋
- 文件UPS串口通信协议2020版中文v11 (高频单单单塔式机架1-20k) (1).docx 已添加

#9 - 2023-04-07 18:39 - 杜小栋
ups调试 剩余门禁 视频

#10 - 2023-08-09 17:52 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋 变更为 邓枢枫

门禁客户不能使用 其他 已完成

#11 - 2023-09-18 15:26 - 邓枢枫
- 状态从调试中变更为完结

文件

07-CyberMate DX (6kW-20kW) 系列机房专用空调-Modbus通信协议-V20230823.pdf	333 KB	2022-08-24	邓枢枫
3D效果图.png	305 KB	2023-02-23	邓枢枫
UPS串口通信协议2020版中文v11 (高频单单单塔式机架1-20k) (1).docx	161 KB	2023-02-24	杜小栋