

项目综合 - 任务 #4584

武汉力特环能科技有限公司 合同编号：OM20220419-08 邓枢枫（湖北省通城县人民医院）

2022-08-16 18:49 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-08-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	领T300主机
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1	
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4	
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	4	
10	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2	
11	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
12	UPS检测模块	定制	套	1	
13	消防检测模块	定制	套	1	
14	新风检测模块	定制	套	1	
15	视频检测模块	定制	套	1	
16	手机APP	OM-APP	套	1	

- 付款方式：已支付
- 发货时间：8月16日 下班前
- 技术方案：常规，主机领T300主机，配T100型号
- 发货地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道760号沃德中心写字楼157层710号 何莉娟（力特环能） 13886137163

历史记录

#1 - 2022-08-22 09:52 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-08-24 09:23 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-08-24 10:06 - 邓枢枫

消防检测模块接入消防主机干接点就好

#4 - 2022-08-24 15:31 - 邓枢枫

- 文件EK800(EKSD)通讯协议1(1).doc 已添加

#5 - 2022-08-24 17:07 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从10 变更为0

#6 - 2022-08-27 10:19 - 邓枢枫

- 文件IN系列智能精密空调（26-100kW）定频Modbus 监控协议20180711 V2.1(1).doc 已添加

#7 - 2022-08-29 14:07 - 邓枢枫

新增需求

序号	品名	型号	单位	数量	
1		精密空调检测模块	定制	套	1

#8 - 2022-09-01 11:01 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为10

#9 - 2022-09-02 17:12 - 陆志毅

客户反馈漏水一会正常，一会故障，已指导接到主机前面板的485-1或485-2调试，T300后面板485口芯片可能存在兼容性问题。

#10 - 2022-09-05 17:04 - 杜小栋

- % 完成从10 变更为40

#11 - 2022-09-08 17:30 - 杜小栋

- % 完成从40 变更为90

剩余app

#12 - 2022-09-09 10:33 - 邓枢枫

给客户增加微信报警推送功能

#13 - 2022-09-09 16:42 - 杜小栋

微信报警推送功能 已升级

#14 - 2022-09-14 10:37 - 杜小栋

红外开关量设备微信小程序告警解除会推送故障

#15 - 2022-09-14 15:50 - 张群瑞

#14楼反馈问题处理，升级最新omAppPost；（T300A主机）

升级文件目录：叮盘（共享文件/升级支持/项目补丁/主机\_应用\_库（最新）/general/imx6（米尔）/omAppPost）

#16 - 2022-09-14 17:30 - 杜小栋

- 文件TMP+CFG.rar 已添加

#17 - 2022-09-14 17:31 - 杜小栋

1663147891231007.png

#18 - 2022-09-26 14:10 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 90 变更为 100

已完成

#19 - 2022-10-08 15:18 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

EK800(EKSD)通讯协议1(1).doc	75.5 KB	2022-08-24	邓枢枫
IN系列智能精密空调（26-100kW）定频 Modbus 监控协议 20180711 V2.1(1).doc	66.6 KB	2022-08-27	邓枢枫
TMP+CFG.rar	87.4 KB	2022-09-14	杜小栋