

项目综合 - 任务 #4597

江苏晟仑奥中控信息技术有限公司 合同编号：OM20220818-06 李晓玲

2022-08-22 10:50 - 李晓玲

状态:	服务中	开始日期:	2022-08-22		
优先级:	普通	计划完成日期:			
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%		
类别:		预期时间:	0.00 小时		
目标版本:		耗时:	0.10 小时		
描述					
序号	品名	型号	单位	数量	
1		智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
2		报警主机	OM-B5	台	1
3		声光报警器	OM-D2	台	1
4		区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
5		区域漏水检测电缆-100M	OM-LDA-B601/100	根	1
<small>1. 付款方式: 已支付</small>					
<small>2. 发货时间: 8月22日下午前</small>					
<small>3. 技术方面: 常规</small>					
<small>4. 发货地址: 江苏省南通市崇川区外环北路639号软件北园02室 收货人: 布于成 联系方式: 13338099658</small>					

历史记录

#1 - 2022-08-24 09:23 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-08-24 11:53 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2022-08-31 16:42 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 70

指导客户安装设备

#4 - 2022-09-01 12:01 - 王小京

- % 完成从 70 变更为 80

调试设备

#5 - 2022-09-15 16:31 - 王小京

- % 完成从 80 变更为 90

漏水报警处理

#6 - 2022-10-13 15:04 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从90 变更为100

#7 - 2022-10-13 15:04 - 王小京

设备调试完成。

#8 - 2022-11-03 16:37 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为 李晓玲

#9 - 2023-12-08 10:05 - 玉泽海

- 指派给从 李晓玲 变更为 王慧

已续费一年技术服务，已付款，指导客户修改主机IP等服务。

#10 - 2023-12-08 10:09 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

#11 - 2023-12-08 16:45 - 杜小栋

指导修改主机ip