项目综合 - 任务 #4600

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220822-50（太行山监狱）王丽红

2022-08-22 17:17 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
7	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2	
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
9	精密空调检测模块	定制	套	2	2台2种协议
10	UPS检测模块	定制	套	1	4台3种协议

11、视频检测+门禁检测（自调）

12、485转换模块（利旧，不用发货）

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林
联系方式：15200015344

付款说明：已付款50%，完结返回！

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2022.08.23

历史记录

#1 - 2022-08-23 13:53 - 王丽红

- 文件 太行山监狱空调UPS通信协议.rar 已添加

- 描述 已更新。

#2 - 2022-08-24 09:21 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2022-08-25 09:48 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

UPS接入4台

#4 - 2022-09-20 12:57 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 10 变更为 80

#5 - 2022-09-20 14:41 - 王小京

剩余一台英威腾UPS配置好了，没有对接头暂时没接。其余设备调试完成

#6 - 2022-09-20 16:04 - 王小京

- % 完成从 80 变更为 90

#7 - 2022-10-11 10:20 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 王小京 变更为 王丽红

- % 完成从 90 变更为 100

设备调试完成。

#8 - 2022-11-01 11:13 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

太行山监狱空调UPS通信协议.rar

11.8 MB

2022-08-23

王丽红