

项目综合 - 任务 #4607

青海德上励合智能科技有限公司 合同编号：OM20220825-10 （薛智垚）【西宁东车辆段】

2022-08-26 14:01 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2022-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.40 小时

描述			
收货地址：	青海省西宁市城西区文泰里9号		
收货人：		电话：	15597089065
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 L200		1
2	智慧机房主机	OM-K2 S60		1
3	报警主机	OM-B5		1
4	声光报警器	OM-D2		1
5	温湿度传感器	OM-TH-B801		4
6	三相电量仪	OM-ACM-A801		1

7	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	3	
8	配电监测器	OM-ACM-A601	1	
9	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	3	
10	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	3	
12	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1180	3	
13	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600B	96	
14	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	3	
15	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
16	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
17	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
18	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
19	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
20	门磁	OM-ACC-A110	个	1
21	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1
22	手机APP软件		套	1
23	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
24	精密空调检测模块		套	3
25	UPS检测模块		套	3
26	视频检测模块		套	1
27	集中端		套	1
28	3D界面		套	1

历史记录

#1 - 2022-08-30 14:36 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-09-09 15:48 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-09-22 14:02 - 陆志毅

霍尔电流环地址：12、11、10

#4 - 2022-09-22 15:03 - 陆志毅

蓄电池和霍尔已接入

#5 - 2022-09-22 18:14 - 陆志毅

常规设备调试完成，门禁和摄像头现场还未安装，3台科华UPS已接入，编号：4706，一台山特USP未通讯上。

#6 - 2022-09-24 16:37 - 陆志毅

平台已安装配置完成，L200:192.168.1.161

#7 - 2022-09-26 14:40 - 陆志毅

- 文件 微信图片_20220926110911.png 已添加

#8 - 2022-09-30 09:04 - 陆志毅

- 文件 已删除(微信图片_20220926110911.png)

#9 - 2022-09-30 09:04 - 陆志毅

- 文件 3机房.png 已添加

#10 - 2022-10-08 14:27 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0 变更为80

现场设备已调试完成，精密空调需要换新的，因此还未接入，APP未开发。

#11 - 2022-10-08 14:50 - 张群瑞

- 文件 patch-L200Q.rar 已添加

L200QU盘升级补丁：

1、v1.0主机升级补丁（声光接口为 无源接口问题，将DO8口默认为声光口）；

2、高级控制去掉自动、手动控制；

3、su重启默认复位声光告警输出；

#12 - 2022-10-08 14:54 - 张群瑞

- 文件 patch-L200Q.rar 已添加

#13 - 2022-10-08 14:55 - 张群瑞

- 文件 已删除(patch-L200Q.rar)

#14 - 2022-10-08 15:00 - 张群瑞

- 文件 已删除(patch-L200Q.rar)

#15 - 2022-10-08 15:00 - 张群瑞

- 文件 patch-L200Q.rar 已添加

#16 - 2022-10-12 17:20 - 张群瑞

- 文件 已删除(patch-L200Q.rar)

#17 - 2022-10-12 17:22 - 张群瑞

- 文件 patch-L200Q.rar 已添加

#18 - 2022-10-18 09:54 - 陆志毅

APP已退

#19 - 2022-12-29 15:46 - 陆志毅

现场温湿度不断报警，已指导设置参数

#20 - 2023-01-09 17:47 - 陆志毅

蓄电池监测安装接线指导

#21 - 2023-01-12 19:21 - 陆志毅

新增加的3组蓄电池已远程配置到主机，指导现场添加到集中平台，调试完成

#22 - 2023-01-16 16:20 - 陆志毅

定制项3台精密空调已远程接入，编号：2075

#23 - 2023-01-16 17:09 - 陆志毅

定制项，远程接入2个海康摄像头至平台、主机。

#24 - 2023-02-20 09:14 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 薛智垚

- % 完成从 80 变更为 100

#25 - 2023-03-21 17:07 - 陆志毅

设备IP修改

#26 - 2023-03-22 14:30 - 陆志毅

门禁接入，以及所有设备IP修改

#27 - 2024-04-03 17:35 - 陆志毅

已指导现场改线布线，重新调试。

1712136827244391.png

现场暂未按照以上方案调试，只将其中2组蓄电池一起并到L200主机后面端子接口，另一组蓄电池和三个电流环接在S60，其余都没变，已远程调试配置完成。

#28 - 2024-04-19 18:11 - 陆志毅

运行过程中出现问题，现在已经按照上述原定方案修改完成。科华UPS平台模板存在输出U相电流的系数不对问题，主机上工作状态测点在JS文件未写完整。

文件

3机房.png	380 KB	2022-09-30	陆志毅
patch-L200Q.rar	1.45 MB	2022-10-12	张群瑞