

项目综合 - 任务 #4612

北京金华时代科技有限公司 合同编号：OM20220827-09 （薛智垚）【国能广投北海发电公司】

2022-08-29 14:25 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2022-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	19.50 小时

描述			
收货地址：	待定		
收货人：	待定	电话：	待定
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	按客户需求		
快递说明：	常规		
备注：	备注： 1、软件需要更改登录页面、LOGO，具体图片见附件。 2、智慧机房主机实际是T100主机，发货贴标为T300型号		

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH- B801	个	8
5	三相电量仪	OM-AC M-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-AC M-A200/ 100	个	3
7	配电监测器	OM-AC M-A601	个	2
8	区域漏水检测器	OM-LDA -B801	个	1
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA -B601/5	根	1
10	烟雾探测器	OM-AC C-A101	个	8
11	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
12	精密空调检测模块		套	1
13	UPS检测模块		套	1

## 历史记录

---

#1 - 2022-08-29 14:27 - 薛智垚

- 文件 登录前效果图.png 已添加
- 文件 国能广投北海电厂动环监控LOGO.png 已添加
- 文件 国能广投北海电厂动环监控LOGO\_W.png 已添加
- 文件 机房平面布局图.png 已添加

注意：3D图客户自己画，画好后咱们帮上传即可

#2 - 2022-08-31 08:54 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-08-31 09:13 - 薛智垚

收货地址：广西北海铁山港神华北海电厂，发顺丰快递能到厂里

姓名:赵冉

手机:159 4705 2787

#4 - 2022-09-02 10:24 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2022-09-23 14:51 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从0变更为40

指导客户安装设备

#6 - 2022-11-07 10:09 - 王小京

- %完成从40变更为60

#7 - 2022-11-07 10:19 - 王小京

调试设备

#8 - 2022-11-09 17:38 - 王小京

- %完成从60变更为80

科华UPS无数据返回，让客户找USB传485进行测试。

两个配电检测器接上动环主机485接口出来的网线就冒烟了，配电检测器没有接强电。测网线橙白蓝白电压12V左右，动环主机485接口和其他设备也通讯正常。（网线测试电压正常，给客户说这条网线不能再接设备）

#9 - 2022-11-23 16:38 - 王小京

- 文件海悟精密机房用空调机组Modbus协议(大冷量)-V3.6-13.11.19(用户).pdf 已添加

- 文件SM5442.rar 已添加

#10 - 2022-11-24 17:23 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从王小京变更为薛智垚

- %完成从80变更为100

UPS及配电调试完成。

项目调试完成。

#11 - 2023-03-03 10:35 - 李凯健

精密空调接入，编号2090

#12 - 2023-03-03 14:37 - 李凯健

UPS调试，UPS原来用的网线有问题，让客户换了一根，UPS接入完成编号4706

icon\_rar.gif

#13 - 2023-03-06 09:11 - 李凯健

- 文件YTR3380(V3.1)通讯协议.pdf 已添加

## 文件

登录前效果图.png	30.3 KB	2022-08-29	薛智垚
国能广投北海电厂动环监控LOGO.png	35.7 KB	2022-08-29	薛智垚
国能广投北海电厂动环监控LOGO_W.png	34.9 KB	2022-08-29	薛智垚
机房平面布局图.png	30.2 KB	2022-08-29	薛智垚
海悟精密机房用空调机组Modbus协议(大冷量)-V3.6-13.11.19(用户).pdf	202 KB	2022-11-23	王小京
SM5442.rar	3.15 KB	2022-11-23	王小京
YTR3380(V3.1)通讯协议.pdf	758 KB	2023-03-06	李凯健