

项目综合 - 任务 #4629

江西国瑞信息技术有限公司 合同编号：OM20220908-9 辛桂明

2022-09-08 16:19 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-09-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
10	温感探测器	OM-T-A101	个	1
11	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

客户明天付款

按常规发货，首页刷3D界面

2022-9-9 日发货

甲方提供的交货地址：江西省赣州市章贡区赣江源大道8号云星世纪中心2207

收货人：陈明慧

联系方式：13667970815

历史记录

#1 - 2022-09-13 11:04 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-09-14 09:12 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-09-16 17:17 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-09-19 16:41 - 杜小栋

- % 完成从0变更为10

#5 - 2022-09-29 16:57 - 杜小栋

- % 完成从 10 变更为 80

#6 - 2022-10-19 16:28 - 杜小栋

- % 完成从 80 变更为 90

处理故障问题

#7 - 2022-10-21 15:00 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从 90 变更为 100

已完成

#8 - 2022-12-15 16:43 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结