

项目综合 - 任务 #4636

河南达之丰科技有限公司 (合同编号: OM20220914-05) (项城市中医院信息化升级改造项目) (农能艺)

2022-09-14 14:10 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2022-09-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.60 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	OM-A6 T300A	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-S3	台	1	
3	湿度传感器	OM-T1H-S801	个	6	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	3	2路三相电, 1路单相电
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	7	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-S801	个	3	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-S801/S	根	3	
8	16路并关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	采集消防控制柜干接点信号
9	精密空调检测模块	定制	套	2	
10	UPS检测模块	定制	套	2	
11	新风机排风机监测模块	定制	套	2	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2022-09-15

交货地址: 河南省周口项城市湖滨路中医院 收货人: 王南伟 联系方式: 15838097121

历史记录

#1 - 2022-09-15 10:21 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2022-09-16 11:34 - 农能艺

清单变更说明: 1、排风机是普通的, 用继电器联动顺感启停; 2、增加1套3D界面

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	3D界面	OM-3D	套	1	
2	继电器	ZX-Z9F(D)/ZZ	个	1	排风机和顺感联动

#3 - 2022-09-17 11:03 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-10-21 16:52 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为50

指导客户安装调试设备。

#5 - 2022-10-24 13:33 - 王小京

- %完成从50变更为70

#6 - 2022-10-24 17:44 - 王小京

- %完成从70变更为90

常规及定制项设备调试完成。

#7 - 2022-10-24 17:56 - 王小京

- 文件商宇MODBUS 通讯协议.pdf 已添加

- 文件SM-4937.rar 已添加

#8 - 2022-10-25 14:12 - 农能艺

- 文件20221024项城中医院中心机房建设项目（竣工图）.dwg 已添加

- 文件机房图片.zip 已添加

#9 - 2022-10-27 09:26 - 农能艺

- 文件3D界面.png 已添加

#10 - 2022-12-27 17:50 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从王小京变更为农能艺

- %完成从90变更为100

设备调试完成。

#11 - 2023-01-09 09:47 - 王小京

3D图上传完成，项目完结。

#12 - 2023-08-08 13:36 - 李凯健

B3调试，客户现场使用电信卡，B3需寄回升级

#13 - 2023-08-17 17:51 - 李凯健

报警主机配置完成

文件

商宇MODBUS 通讯协议.pdf	2.84 MB	2022-10-24	王小京
SM-4937.rar	2.8 KB	2022-10-24	王小京
20221024项城中医院中心机房建设项目（竣工图）.dwg	4.51 MB	2022-10-25	农能艺
机房图片.zip	5.55 MB	2022-10-25	农能艺

